

## Liite 5 MAKSUERATAULUKKO

### Työmaatiedot

Työmaan nimi	Tyonro.	Pvm.
Kivistön parkki Oliviinikuja		23.5.2021

Asiakkaan laskutusosoite	Maksuerat autopaiikkojen suhteessa (/247)	
	92-23186-3	29 11,15 %
	92-23186-2	32 12,31 %
	92-23186-1	74 28,46 %
Urakkahinta (alv 0%):	5 451 613 €	
	92-23184-2	43 16,54 %
	92-23184-1	42 16,15 %
	92-23184-3	29 11,15 %
	92-23186-4	11 4,23 %

	Nro.	Maksuerä	€ (alv. 0%)	Laskutus arvio	% osuus urakkahinnasta	92-23186-3	92-23186-2	92-23186-1	92-23184-2	92-23184-1	92-23184-3	92-23186-4	Vantaan kaupungin osuus yhteensä
						11,15 %	12,31 %	28,46 %	16,54 %	16,15 %	11,15 %	4,23 %	48 %
1		Urakkasopimus on allekirjoitettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle.	272 580,65 €	11/2021	5,00 %	30 403,23 €	33 548,39 €	77 580,65 €	45 080,65 €	44 032,26 €	30 403,23 €	11 532,26 €	131 048,39 €
2		Rakennuslupa lainvoimainen ja työt aloitett	163 548,39 €	1/2022	3,00 %	18 241,94 €	20 129,03 €	46 548,39 €	27 048,39 €	26 419,35 €	18 241,94 €	6 919,35 €	78 629,03 €
3		ARK-suunnittelu pääosin valmis	136 290,32 €	2/2022	2,50 %	15 201,61 €	16 774,19 €	38 790,32 €	22 540,32 €	22 016,13 €	15 201,61 €	5 766,13 €	65 524,19 €
4		RAK-suunnittelu, elementtisuunnittelu valmi	136 290,32 €	2/2022	2,50 %	15 201,61 €	16 774,19 €	38 790,32 €	22 540,32 €	22 016,13 €	15 201,61 €	5 766,13 €	65 524,19 €
5		Sahkosuunnitelmat valmiit	54 516,13 €	2/2022	1,00 %	6 080,65 €	6 709,68 €	15 516,13 €	9 016,13 €	8 806,45 €	6 080,65 €	2 306,45 €	26 209,68 €
6		LVI-suunnitelmat valmiit	54 516,13 €	2/2022	1,00 %	6 080,65 €	6 709,68 €	15 516,13 €	9 016,13 €	8 806,45 €	6 080,65 €	2 306,45 €	26 209,68 €
7	10 %	Maanrakennustoista tehty	163 548,39 €	1/2022	3,00 %	18 241,94 €	20 129,03 €	46 548,39 €	27 048,39 €	26 419,35 €	18 241,94 €	6 919,35 €	78 629,03 €
8	50 %	Maanrakennustoista tehty	163 548,39 €	2/2022	3,00 %	18 241,94 €	20 129,03 €	46 548,39 €	27 048,39 €	26 419,35 €	18 241,94 €	6 919,35 €	78 629,03 €
9	100 %	Maanrakennustoista tehty	163 548,39 €	3/2022	3,00 %	18 241,94 €	20 129,03 €	46 548,39 €	27 048,39 €	26 419,35 €	18 241,94 €	6 919,35 €	78 629,03 €
10		Salaajat asennettu	163 548,39 €	2/2022	3,00 %	18 241,94 €	20 129,03 €	46 548,39 €	27 048,39 €	26 419,35 €	18 241,94 €	6 919,35 €	78 629,03 €
11		Anturan alustaytto tehty	163 548,39 €	3/2022	3,00 %	18 241,94 €	20 129,03 €	46 548,39 €	27 048,39 €	26 419,35 €	18 241,94 €	6 919,35 €	78 629,03 €
12	50 %	Anturoista valettu	163 548,39 €	4/2022	3,00 %	18 241,94 €	20 129,03 €	46 548,39 €	27 048,39 €	26 419,35 €	18 241,94 €	6 919,35 €	78 629,03 €
13	100 %	Anturoista valettu	163 548,39 €	4/2022	3,00 %	18 241,94 €	20 129,03 €	46 548,39 €	27 048,39 €	26 419,35 €	18 241,94 €	6 919,35 €	78 629,03 €
14	10 %	Pilareista asennettu	109 032,26 €	4/2022	2,00 %	12 161,29 €	13 419,35 €	31 032,26 €	18 032,26 €	17 612,90 €	12 161,29 €	4 612,90 €	52 419,35 €
15	30 %	Pilareista asennettu	163 548,39 €	5/2022	3,00 %	18 241,94 €	20 129,03 €	46 548,39 €	27 048,39 €	26 419,35 €	18 241,94 €	6 919,35 €	78 629,03 €
16	50 %	Pilareista asennettu	163 548,39 €	5/2022	3,00 %	18 241,94 €	20 129,03 €	46 548,39 €	27 048,39 €	26 419,35 €	18 241,94 €	6 919,35 €	78 629,03 €
17	100 %	Pilareista asennettu	163 548,39 €	4/2022	3,00 %	18 241,94 €	20 129,03 €	46 548,39 €	27 048,39 €	26 419,35 €	18 241,94 €	6 919,35 €	78 629,03 €
18	10 %	Paikkeista asennettu	109 032,26 €	3/2022	2,00 %	12 161,29 €	13 419,35 €	31 032,26 €	18 032,26 €	17 612,90 €	12 161,29 €	4 612,90 €	52 419,35 €
19	30 %	Paikkeista asennettu	163 548,39 €	4/2022	3,00 %	18 241,94 €	20 129,03 €	46 548,39 €	27 048,39 €	26 419,35 €	18 241,94 €	6 919,35 €	78 629,03 €
20	50 %	Paikkeista asennettu	163 548,39 €	5/2022	3,00 %	18 241,94 €	20 129,03 €	46 548,39 €	27 048,39 €	26 419,35 €	18 241,94 €	6 919,35 €	78 629,03 €
21	100 %	Paikkeista asennettu	163 548,39 €	6/2022	3,00 %	18 241,94 €	20 129,03 €	46 548,39 €	27 048,39 €	26 419,35 €	18 241,94 €	6 919,35 €	78 629,03 €
22	10 %	Kuorilaatoista asennettu	109 032,26 €	4/2022	2,00 %	12 161,29 €	13 419,35 €	31 032,26 €	18 032,26 €	17 612,90 €	12 161,29 €	4 612,90 €	52 419,35 €
23	50 %	Kuorilaatoista asennettu	109 032,26 €	5/2022	2,00 %	12 161,29 €	13 419,35 €	31 032,26 €	18 032,26 €	17 612,90 €	12 161,29 €	4 612,90 €	52 419,35 €
24	100 %	Kuorilaatoista asennettu	109 032,26 €	6/2022	2,00 %	12 161,29 €	13 419,35 €	31 032,26 €	18 032,26 €	17 612,90 €	12 161,29 €	4 612,90 €	52 419,35 €
25	10 %	Pintalattoista valettu	109 032,26 €	5/2022	2,00 %	12 161,29 €	13 419,35 €	31 032,26 €	18 032,26 €	17 612,90 €	12 161,29 €	4 612,90 €	52 419,35 €
26	30 %	Pintalattoista valettu	109 032,26 €	5/2022	2,00 %	12 161,29 €	13 419,35 €	31 032,26 €	18 032,26 €	17 612,90 €	12 161,29 €	4 612,90 €	52 419,35 €
27	50 %	Pintalattoista valettu	109 032,26 €	6/2022	2,00 %	12 161,29 €	13 419,35 €	31 032,26 €	18 032,26 €	17 612,90 €	12 161,29 €	4 612,90 €	52 419,35 €
28	100 %	Pintalattoista valettu	109 032,26 €	6/2022	2,00 %	12 161,29 €	13 419,35 €	31 032,26 €	18 032,26 €	17 612,90 €	12 161,29 €	4 612,90 €	52 419,35 €
29		Vesikatto vedenpitävä	218 064,52 €	6/2022	4,00 %	24 322,58 €	26 838,71 €	62 064,52 €	36 064,52 €	35 225,81 €	24 322,58 €	9 225,81 €	104 838,71 €
30	10 %	Julkisivuista asennettu	81 774,19 €	7/2022	1,50 %	9 120,97 €	10 064,52 €	23 274,19 €	13 524,19 €	13 209,68 €	9 120,97 €	3 459,68 €	39 314,52 €
31	30 %	Julkisivuista asennettu	81 774,19 €	8/2022	1,50 %	9 120,97 €	10 064,52 €	23 274,19 €	13 524,19 €	13 209,68 €	9 120,97 €	3 459,68 €	39 314,52 €
32	100 %	Julkisivuista asennettu	109 032,26 €	8/2022	2,00 %	12 161,29 €	13 419,35 €	31 032,26 €	18 032,26 €	17 612,90 €	12 161,29 €	4 612,90 €	52 419,35 €
33		Viemärit asennettu	109 032,26 €	9/2022	2,00 %	12 161,29 €	13 419,35 €	31 032,26 €	18 032,26 €	17 612,90 €	12 161,29 €	4 612,90 €	52 419,35 €
34	30 %	Sahkoarinoista asennettu	81 774,19 €	9/2022	1,50 %	9 120,97 €	10 064,52 €	23 274,19 €	13 524,19 €	13 209,68 €	9 120,97 €	3 459,68 €	39 314,52 €
35	100 %	Sahkoarinoista asennettu	81 774,19 €	10/2022	1,50 %	9 120,97 €	10 064,52 €	23 274,19 €	13 524,19 €	13 209,68 €	9 120,97 €	3 459,68 €	39 314,52 €
36	50 %	Valaisimista asennettu	109 032,26 €	9/2022	2,00 %	12 161,29 €	13 419,35 €	31 032,26 €	18 032,26 €	17 612,90 €	12 161,29 €	4 612,90 €	52 419,35 €
37	100 %	Valaisimista asennettu	109 032,26 €	10/2022	2,00 %	12 161,29 €	13 419,35 €	31 032,26 €	18 032,26 €	17 612,90 €	12 161,29 €	4 612,90 €	52 419,35 €
38		Rakennustyö on vastaanotettu. Vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on korjattu. Takuuajan vakuus luovutettu.	545 161,29 €	11/2022	10,00 %	60 806,45 €	67 096,77 €	155 161,29 €	90 161,29 €	88 064,52 €	60 806,45 €	23 064,52 €	262 096,77 €

<b>Yhteensä (alv. 0%)</b>	<b>5 451 612,90 €</b>	yhteensä	100,0 %	<b>608 064,52 €</b>	<b>670 967,74 €</b>	<b>1 551 612,90 €</b>	<b>901 612,90 €</b>	<b>880 645,16 €</b>	<b>608 064,52 €</b>	<b>230 645,16 €</b>	<b>2 620 967,74 €</b>
---------------------------	-----------------------	----------	---------	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

<b>Maksuehto</b>	<b>21 pv</b>
------------------	--------------