

VUONNA 2014 VALMISTUNEET MERKITTÄVÄT KT- INVESTOINTIHANKKEET

Liikennealueet (931)	Kust.arvio (1000 €)	Tot. Kust. (1000 €)	Ero (1000 €)	Ero-% (tot./suunnittelija)	*) Suunnitelmien kustannusarvioista puuttuu monissa tapauksissa katuvalaistuksen osuus sekä mahdolliset kaapelien siirrot. Toteutumista puuttuu työnjohdon ja rakennuttamisen kulut.
Uutistie ja Otsikkotie	1 324	773	-551	-41,6 %	Kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä olivat edullinen suhdanne-/markkinatilanne, oma suunnittelu ja rakentamaton ympäristö. Toteutuskustannukset eivät sisällä reunatukia ja viimeistelyä.
Mesikukantie, Lehtitie, Kukantie ja Apilatie	2 216	4 013	1 797	81,1 %	Kustannukset aiheutuivat poikkeuksellisen hankalista pohjaolosuhteista, jotka osoittautuivat huomattavasti vaikeammiksi kuin suunnitelmissa. Vesihuoltolinjan pohjanvahvistukset jouduttiin käytännössä tekemään kahteen kertaan. Lisäkulut menevät miltei kaikki HSY:lle.
Tikkurilanaukio	2 066	2 029	-37	-1,8 %	
Hakunilanraitti	794	735	-59	-7,4 %	
Punamultatorin, Punamultapolun ja Paalukylänpolun rakentaminen	1 290	1 437	147	11,4 %	Kustannusten ylityksiin ovat vaikuttaneet olosuhdetekijöistä ja suunnitelmapuutteista johtuneet yksittäiset lisä- ja muutostyöt sekä urakoitsijan kannustinpalkkio nopeasta urakan läpiviennistä.
Pähkinärinne 4	1 559	1 259	-300	-19,2 %	Kustannuksiin alentavasti vaikuttavia tekijöitä olivat edullinen suhdanne-/markkinatilanne ja rakentamaton ympäristö.
Halkotie ja Halkokuja	702	806	104	14,8 %	Kustannusten ylitykseen vaikutti se, ettei HSY osallistunut tulevilta tonteilta siirrettävän vesihuollon maatoiden rakentamiskustannuksiin, vaan maksoi ainoastaan materiaalit.
Urheilualueet (932)	Kust.arvio (1000 €)	Tot. Kust. (1000 €)	Ero (1000 €)	Ero-% (tot./suunnittelija)	*) Toteutumista puuttuu työnjohdon ja rakennuttamisen kulut.
Korson urheilukenttä	1 206	1 708	502	42 %	Viemärin siirto, materiaali muutokset ja hanke on laajentunut.
Kartanonkosken liikuntapuisto	2 988	2 233	755	-25 %	Jäädytyskontti ja osa viimeistelytoista puuttuu kustannuksista.
Puistot (934)	Kust.arvio (1000 €)	Tot. Kust. (1000 €)	Ero (1000 €)	Ero-% (tot./suunnittelija)	*) Toteutumista puuttuu työnjohdon ja rakennuttamisen kulut.
Sipulipuisto	693	771	78	11 %	Hanke laajentunut.
Pöllökallionpuisto	696	503	193	-28 %	Katselutasanne jäänyt pois toteutuksesta ja takuuajan hoitokulut jääneet pois.