

UUONNA 2013 VALMISTUNEET MERKITTÄVÄT KT- INVESTOINTIHANKKEET

Liikennealueet (931)	Kust.arvio (1000 €)	Tot. Kust. (1000 €)	Ero (1000 €)	Ero- % (tot./suunnittelija)	*) Suunnitelmien kustannusarvioista puuttuu monissa tapauksissa katuvalaistuksen osuus sekä mahdolliset kaapelien siirrot. Toteutumiin sisältyy työnjohdon ja rakennuttamisen kulut (8 %).
Korennonatie v. Säaskitie-Lukkitie	535	1 159	-624	116,6 %	Suunnitelmien lähtötiedot poikkesivat toteutuneesta. Puuttuu valaistus ja kaapelien siirrot.
Manttaalitie v. Tikkurilantie-Valimotie	1 688	1 432	256	-15,2 %	
Jönsaksentien esteettömät pysäkit	650	958	-308	47,4 %	Suunnitelmien lähtötietojen jälkeen tullut lisätöitä. Esim. liikenteen ohjaus jouduttu tilaamaan lisätyönä urakoitsijalta.
Tikkurilantie v. Riipiläntie-Katriinantie	11 346	12 606	-1 260	11,1 %	
Koisotie	720	876	-156	21,7 %	Katu rakennettu pl. 830 asti. (alkup. kust.arvio pl. 700)
Keltavuokontie	629	540	89	-14,1 %	
Vihvilätie, Kirvelitie ja Liljatie eteläosa	1 043	822	221	-21,2 %	Summassa alkuperäiset kust.arviot yhteenlaskettuina. Summaan lisätty Kuminapolun hvv. noin 12 000 euroa ja Liljatie-Peltolantie suojaosaarekkeitten rakentaminen noin 30 000 euroa.
Suomantie ja Kustaantie	1 370	870	500	-36,5 %	
Nikinmäentie ja Ongenkouku, eteläosa	932	1 279	-347	37,2 %	Urakoitsijan, Mavor Oy:n kanssa solmittu urakkasopimus jouduttiin purkamaan, mistä aiheutui ylimääräisiä kustannuksia. Kust.arviosta puuttuu Täkytien vh, mikä liittyi Nikinmäentien vesihuoltoon sekä varsinaisen Täkytien vesihuollon rakentaminen. Lisäksi v. 2013 puolella ehdittiin Täkytie rakentaa valmiiksi sorapintaisena ja aloittaa Nikinmäentien pohj.osan rakentaminen. Nämä kaksi kustannusta pienentävät v. 2014 rahoitustarvetta. Summasta puuttuu Ongenkoukun ja Nikinmäentien eteläosan valaistuskustannukset.
Harjunreuna	550	941	-391	71,0 %	Paljon suunnitelmamuutoksia, mm. tukimuureja lisättiin vaikean sivukaltevan maaston vuoksi.
Urheilualueet (932)	Kust.arvio (1000 €)	Tot. Kust. (1000 €)	Ero (1000 €)	Ero- % (tot./suunnittelija)	*) Toteutumiin sisältyy työnjohdon ja rakennuttamisen kulut (8 %).
Kaivokselan pallokenttä	669	1 192	435	39 %	Reunatukien määrä lisääntyi, aitatyypit ja korkeudet muuttuivat, ennalta arvaamattomia louhintatöitä, toteutus laajentui alkuperäisistä suunnitelmista.
Hiekkaharjun urheilupuisto	1 250	2 044	643	34 %	Toteutus laajentui alkuperäisistä suunnitelmista (mm. jäähdytyskontti).