

VUONNA 2021 VALMISTUNEET MERKITTÄVÄT KT- INVESTOINTIHANKKEET

| Liikennealueet (931) | Kust.arvio (1000 €) | Tot. Kust. (1000 €) | Ero (1000 €) | Ero-% (tot./suunnittelija) | *) Suunnitelmien kustannusarvioista puuttuu monissa tapauksissa katuvalaistuksen osuus sekä mahdolliset kaapelien siirrot. Toteutumista puuttuu työnjohdon ja rakennuttamisen kulut. |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| Koivukylänväylä jkpp | 2 894 | 2 588 | -306 | -10,6 % | Toteuma sisältää 1,116 Meur laskutuksen ELYltä. |
| Leppäkorventien jkpp | 836 | 839 | 3 | 0,4 % | |
| Vernissan silta | 1 576 | 1 978 | 402 | 25,5 % | Lisätyönä tehtiin tukimuuria rataa varten. |
| Ylästö 7 | 3 211 | 3 636 | 425 | 13,2 % | |
| Koivuhaantie ja Koivulehdontie | 2 207 | 2 336 | 129 | 5,8 % | |
| Urheilualueet (932) | Kust.arvio (1000 €) | Tot. Kust. (1000 €) | Ero (1000 €) | Ero-% (tot./suunnittelija) | *) Toteutumista puuttuu työnjohdon ja rakennuttamisen kulut. |
| Myyrmäen urheilupuisto 3.vaihe | 977 | 1 064 | 87 | 8,9 % | |
| Ilolan skeittipaikka | 798 | 978 | 180 | 22,6 % | Maaperäolosuhteet eivät vastanneet suunnitelmia. |
| Hakunilan yleisurheilukenttä | 919 | 966 | 47 | 5,1 % | |
| Puistot (934) | Kust.arvio (1000 €) | Tot. Kust. (1000 €) | Ero (1000 €) | Ero-% (tot./suunnittelija) | *) Toteutumista puuttuu työnjohdon ja rakennuttamisen kulut. |
| Ankkapuisto 3.vaihe | 715 | 603 | -112 | -15,7 % | |
| Väritehtaanranta | 628 | 810 | 182 | 29,0 % | Suunnitelmamuutoksia maatiilien ja lammen osalta. |