

2025 UR työohjelma - Tilan kokoukseen 12/2024

- tarveselvitys
- tarveselvitys (toteutuma)
- hankesuunnittelu
- hankesuunnittelu (toteutuma)
- suunnittelu
- suunnittelu (toteutuma)
- rakentaminen
- rakentaminen (toteutuma)

Asiakas / Projekti	Ryhmä	Alue	Toteuttaja	Laajuus brm²	Kustannusarvio	Toteuma 01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2025-31.12.2025		Tapahtumat	2025	2026																
							Budjetti	Ennuste		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
5001 - KAJO				8 773	31 150 000	0	1 200 000	1 200 000																			
106207312 - Kasvupalveluiden tilat oppimiskampuksessa	UR03 - Vuokra	62 - Jokiniemi	----	0	29 850 000	0	0	0	0																		
1370105 - Asukastupa Leinelä (Konsas hanke)	UR02.3 - Muut	70 - Koivukylä	----	240	1 300 000	0	1 200 000	1 200 000	Suunnittelu Σ Toteutuma Σ suunnittelu rakentaminen																		
1661190 - Tikkurilan alueen toimistohankkeet / yht. eri toimialat	UR03 - Vuokra	61 - Tikkurila	----	8 533	0	0	0	0	0																		
MSC7008 - Elinvoimapaalvelujen lisätilat osaamiskampukselle kortteli 62002	UR03 - Vuokra	62 - Jokiniemi	----	0	0	0	0	0	0																		
MSC7010 - Työllisyyden ja kotoutumispalvelujen lisätilat Vernissakatu 1	UR03 - Vuokra	62 - Jokiniemi	----	0	0	0	0	0	0																		
5003 - KASO				0	1 200 000	0	0	0	0																		
MSC7148 - Annefred Eteläinen pysäköintilaitos, kaupungille n. 40 paikkaa	UR02.3 - Muut	3 - Aviapolis	----	0	1 200 000	0	0	0	0																		
5003.1 - KASO KOULUT				115 403	445 250 000	0	12 760 000	12 760 000																			
1001096 - IB-peruskoulu ja -päiväkot	UR01 - Omat	4 - Tikkurila	----	7 500	33 750 000	0	0	0	Suunnittelu Σ Toteutuma Σ tarveselvitys																		
1001100 - Puhdastila-paviljonki, lunastaminen omaksi	UR04 - Lunastus	4 - Tikkurila	----	0	700 000	0	700 000	700 000																			
1001101 - Havu-rakennuksen korvaava laajennus ja Kaarna(Lehtikuusen koulu)	UR01 - Omat	7 - Hakunila	----	6 750	30 000 000	0	0	0	Suunnittelu Σ Toteutuma Σ tarveselvitys																		
1001108 - Kaso / koulut, siirtyneet rakentamisvelvollisuudet	UR01 - Omat	0 -	----	241	1 250 000	0	500 000	500 000																			
1415031 - Vaskivuoren lukion laajennus	UR01 - Omat	15 - Myyrmäki	----	600	3 000 000	0	30 000	30 000																			
1415175 - Ojahan peruskoulu (ensimmäinen vaihe)	UR01 - Omat	15 - Myyrmäki	----	8 621	30 300 000	0	400 000	400 000	Suunnittelu Σ Toteutuma Σ hankesuunnittelu suunnittelu																		
1422050 - Keimolanmäen koulu ja päiväkot	UR01 - Omat	22 - Keimola	----	6 000	26 700 000	0	0	0	Suunnittelu Σ Toteutuma Σ tarveselvitys																		
1423040 - Kanniston koulu II-vaihe (sis mus. opisto ja kuvataidekoulu)	UR01 - Omat	23 - Kivistö	----	5 290	17 600 000	0	7 100 000	7 100 000	Suunnittelu Σ Toteutuma Σ rakentaminen rakentaminen (toteutuma)																		
1425015 - Vehkalan ammatillinen oppilaitos (VTK)	UR02.2 - VTK	25 - Myllymäki	----	24 599	86 400 000	0	0	0	Suunnittelu Σ Toteutuma Σ rakentaminen rakentaminen (toteutuma)																		
1452013 - Aviapoliksen uusi lukio (VTK)	UR02.2 - VTK	3 - Aviapolis	----	9 078	38 100 000	0	0	0	Suunnittelu Σ Toteutuma Σ suunnittelu rakentaminen																		
1452020 - Aviapoliksen yhtenäiskoulu (Muuran koulu)	UR01 - Omat	52 - Veromies	----	11 000	37 750 000	0	1 950 000	1 950 000	Suunnittelu Σ Toteutuma Σ hankesuunnittelu (toteutuma) suunnittelu suunnittelu (toteutuma) rakentaminen																		
1462070 - Tikkurilan osaamiskampus (VTK) (ent Tikk toisen ast kamp lukio)	UR02.2 - VTK	62 - Jokiniemi	----	10 000	99 950 000	0	0	0																			
1474217 - Kytöpuiston ja Ilolan koulujen väistötila - UR01 kust 2023	UR01 - Omat	5 - Koivukylä	----	0	50 000	0	30 000	30 000																			
148603512 - Nikinmäen uusi paviljonki	UR03 - Vuokra	6 - Korso	----	900	100 000	0	100 000	100 000	Suunnittelu Σ Toteutuma Σ suunnittelu rakentaminen																		
1494128 - Sotungin lukiopaviljonki (määräaikainen vuokrahohde)	UR03 - Vuokra	7 - Hakunila	----	1 160	100 000	0	0	0																			
246301724 - Tikkurilan alueen koulun laajennus, Viertolan koulu	UR01 - Omat	63 - Viertola	----	2 886	14 400 000	0	800 000	800 000	Suunnittelu Σ Toteutuma Σ suunnittelu rakentaminen																		
247406276 - Kytöpuiston koulun laajennus muutos- ja korjaustöiden yht	UR01 - Omat	74 - Havukoski	----	453	1 450 000	0	1 150 000	1 150 000	Suunnittelu Σ Toteutuma Σ rakentaminen rakentaminen (toteutuma)																		
MSC6697 - Kivistön kouluverkkoselvitys	UR -	2 - Kivistö	----	0	0	0	0	0	0																		
MSC6723 - Varia Koivukylän osakorjaukset tai korvaava väistötilaratkaisu	UR03 - Vuokra	5 - Koivukylä	----	15 000	0	0	0	0	0																		
MSC6956 - Ojahan koulu alue ja varautumiskeittöksi	UR -	1 - Myyrmäki	----	0	0	0	0	0	0																		
MSC6977 - Rekolanmäen koulun laajentaminen yhtenäiskouluksi	UR01 - Omat	5 - Koivukylä	----	4 500	20 000 000	0	0	0	Suunnittelu Σ Toteutuma Σ tarveselvitys																		
MSC6991 - Hakunilan kouluverkkoselvitys	UR -	7 - Hakunila	----	0	0	0	0	0	0																		
MSC6992 - Askiston koulun laajennus	UR01 - Omat	1 - Myyrmäki	----	825	3 650 000	0	0	0	Suunnittelu Σ Toteutuma Σ hankesuunnittelu																		
MSC7050 - Ruotsinkielisen perusopetuksen kouluverkkoselvitys	UR -	0 -	----	0	0	0	0	0	0																		
MSC7055 - Väliaikaisten koulurakennusten käyttöedellytysten selvitys	UR -	0 -	----	0	0	0	0	0	0																		
5003.2 - KASO PÄIVÄKODIT				42 326	181 150 000	0	26 700 000	26 350 000																			
1001066 - Tikkurilan III päiväkot	UR01 - Omat	4 - Tikkurila	----	2 060	10 300 000	0	0	0	Suunnittelu Σ Toteutuma Σ tarveselvitys hankesuunnittelu suunnittelu																		
1001068 - Myyrmäen alueen päiväkot, Sporttikorttelit	UR01 - Omat	15 - Myyrmäki	----	1 999	9 500 000	0	0	0	Suunnittelu Σ Toteutuma Σ tarveselvitys hankesuunnittelu suunnittelu																		
1001071 - Viherpuiston päiväkot	UR01 - Omat	17 - Martinlaakso	----	2 060	9 500 000	0	200 000	200 000	Suunnittelu Σ Toteutuma Σ hankesuunnittelu suunnittelu rakentaminen																		
1001107 - Kaso / päiväkodit, siirtyneet rakentamisvelvollisuudet	UR01 - Omat	0 -	----	357	1 850 000	0	350 000	0																			
1312075 - Karhunkierroksen päiväkot (Hämeenkylä/Pähkinärinteet)	UR01 - Omat	12 - Hämeenkylä	----	2 023	9 650 000	0	5 150 000	5 150 000	Suunnittelu Σ Toteutuma Σ rakentaminen rakentaminen (toteutuma)																		
Yhteensä:				231 091 brm²	850 750 000 EUR	0 EUR	66 000 000 EUR	65 220 000 EUR																			

[illegible]

