



**SUBJEKTIIVISEN VARHAISKASVATUSOIKEUDEN
TOTEUTTAMINEN 1.8.2018 TILATOIMITUSTEN
MYÖHÄSTYESSÄ**

Varhaiskasvatuksen vastaus, johtoryhmä 22.3.2018

Liite teknisen lautakunnan 20.3.2018 § 12 päätökseen
Varhaiskasvatuksen 2018 kiireellisten päiväkotien toimittajan valinta

Paviljonkien tavoiteaikataulu

- Paviljonkien pyydetty valmistumisaikataulu 1.8.2018 valtuuston 13.11.2017 § 9 päätöksen mukaisesti.
- Toimittaja Parmaco Oy:n esittämä aikataulu:
 - 1.8. 2018 Latukujan päiväkoti, Maratontie 1, Hakunila, Rajakylä
 - 1.8.2018 Krassitien päiväkoti, Krassitie 4, Tikkurila
 - 14.8.2018 Keidaskujan päiväkoti, Kuusikkotie 23a, Tikkurila, Kuusikko
 - 30.9.2018 Pakkalan koulu ja päiväkoti, Hagelstamintie 1, Aviapolis
 - 15.10.2018 Ravurinpuiston päiväkoti, Kannuskuja 6, Hakunila
 - 30.10.2018 Vaskivuoren päiväkoti, Virtatie 4, Myyrmäki

Paviljonkien viivästyksistä johtuvat järjestelyt lakisääteisyysen toteuttamiseksi

- Keidaskujan päiväkotit (14.8.2018)
 - ajalla 1.8.-13.8. lapset sijoitetaan alueen muihin päiväkoteihin, joissa myös osa lapsista kesälomalla. Palkataan tarvittava henkilökunta.
- Pakkalan päiväkotit (30.9.2018)
 - ajalla 1.8.-29.9. lapset sijoitetaan alueen muihin päiväkoteihin, salit ym. tilat. Palkataan tarvittava henkilökunta.
- Ravuripuiston päiväkotit (15.10.2018)
 - ajalla 1.8.-14.10. lapset sijoitetaan Vaaralan vanhan päiväkodin tiloihin. Palkataan tarvittava henkilökunta. Päiväkotit/tontit vapautuu väistötilana olon jälkeen 15.10. myyntiin tai kiinteistökehitykseen.
- Vaskivuoren päiväkotit (30.10.2018)
 - ajalla 1.8.-29.10. lapset sijoitetaan Pyörrekujan väistötilapäiväkotiin, tarvittaessa Kivimäen koulun kahteen luokkatilaan. Palkataan tarvittava henkilökunta.
 - Tilajärjestely siirtää päiväkotien aikataulutettuja korjauksia (Varistonniitty, Solkikuja, Koskikuja, Louhela, Pähkinänsärkijä, Pähkinärinne).
- Latukujan ja Krassitien päiväkodit (1.8.2018)
 - ei erityisjärjestelyjä.