

KORJAUSRAKENTAMISEN TYÖOHJELMA VUODELLE 2017

TILAKESKUS

TELA 13.12.2016

Merkintöjen selitykset:

Tavoite	TELA 13.12.2016
_____	tarveselvitys, hankesuunnittelu (lisäksi hyväksymisen vaatima aika)
=====	suunnittelu
_____	rakentaminen

KOHDE	Kust. 1000€ alv=0	Ta-2017 ltk 13.12.16	Ennuste	2017	2018	HUOM.
				J T H M H T K H E S L M J	T H M H T K	
KORJAUSRAKENTAMINEN		27 985				
KAJO		0				
Ei esityksiä		0				
KONSAS		110				
2 633 009 42 KATRINEBERGIN KARTANO		60				Kotieläinpiha/ 4H- yhdistys
Kotieläinpihan rakentaminen						
VARAUS JÄRJESTÖTILAT		50				
Budj num 291211601						
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI		9 450				
2 233 006 75 KATRIINAN SAIRAALA	11 500 KL 86	8 200				Toteutus 10/16-3/18
Katriinankuja 4 01760 1) Vanhan B-osan peruskorjaus						
2 233 006 56 POTILASARKISTO MUUTOSTYÖ	498 KL 86					Toteutus 10/16-3/18
2) Tilojen muutostyöt arkistokäyttöön						
MYYRINKOTI		0				Toteutus 2019 vanhustenkeskus-
Päihdevieroitusyksikön muutostyöt						hankkeen valmistumisen jälkeen
MYYRINKOTI		0				VAV hankkeen yhdyskäytävä
Yhdyskäytävä kadun yli vanhustenkeskukseen						Myyrinkodissa tehtävät muutoks.
PIENET MUUTOSTYÖT JA KORJAUKSET YHTEENSÄ		1 250				Sisältää Suun terveydenhuollon Sis. aik. valm. ja pihat
SIVI / OPETUS, KOULUT		4 890				
Myyrmäen suuralue						
2 420 001 52 ASKISTON KOULU		0				Osittainen peruskorjaus 2018
Osittainen peruskorjaus						
2 417 009 24 KIVIMÄEN KOULU		0				Osittainen peruskorjaus 2020-21
Osittainen peruskorjaus						
2 413 005 22 RAJATORPAN VANHA KOULU- RAKENNUS		300				Korjaustyöt 9/ 2016 - 2/2017
Osittainen peruskorjaus, pohjakerros						
2 413 005 22 RAJATORPAN VANHA KOULU- RAKENNUS		0				Toteutus 2019-2020
2. vaihe 2-3 kerroksien peruskorjaus						uuden koulun valmistuttua
						Tarveselvitys 2016
2 415 013 63 UOMARINTEEN KOULU		0				Keittiötilojen laajennus 2018
1) Keittiötilojen laajennus / kotikeittiö vanhaan osaan						Vrt koulun laajennushanke
						Koulu laajennus valm. 7/2018
2) Tilankäytön tehostaminen						Vanhan koulun muutostyöt 2018
						Vrt koulun laajennushanke

KOHDE	Kust. 1000€ alv=0	Ta-2017	Ennuste	2017												2018												HUOM.
		ltk 13.12.16		J	T	H	M	H	T	K	H	E	S	L	M	J	T	H	M	H	T	K						
Tikkurilan suuralue																												
2 462 004 13 JOKINIEMEN KOULU + Tikkurilan alueen muut koulut Tilankäytön tehostaminen ja korjaukset		0		...																							Toteutus laaj. jälkeen 2021 vrt Tikkurilan alueen kouluverkko selvitys	
2 464 001 33 KUUSIKON KOULU Osittainen peruskorjaus		20																									Osittainen peruskorjaus 2018	
2 462 015 74 VARIA TENNISTIE Tilamuutoksia avotoimistotiloiksi		450																									Tilamuutostöitä 2017 Toimintojen siirto Leijasta	
Koivukylän suuralue																												
2 474 063 53 HAVUKOSKEN KOULU Osittainen peruskorjaus		500																									Toteutus 11/2017-12/2018 Kohteessa myös asunto	
2 474 062 43 KYTOPUISTON KOULU Osittainen peruskorjaus		0																									Osittainen peruskorjaus 2019	
Korson suuralue																												
LEPPAKORVEN KOULU Tilankäytön tehostaminen ja korjaukset		0		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	vrt Korson alueen kokonaisselv. Toteutus?
NIKINMAEN KOULU Tilankäytön tehostaminen ja korjaukset		0		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	vrt Korson alueen kokonaisselv. Toteutus?
ALUEEN MUUT KOULUT Tilankäytön tehostaminen ja korjaukset		0		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Vrt Korson alueen kokonaisselv. Ruusuvuoren, Mikkolan, Jokivarren, Kulomäen ja Vieru- mäen koulujen tilat
Hakunilan suuralue																												
2 494 101 xx LEHTIKUUSEN KOULU LIIKUNTASALI Peruskorjauksen 2. vaihe		0																									Toteutus 2018-2019 1. vaihe valmis 6/2015 Ts/Hs tehty aikaisemmin	
Ent. HEVOSHAAN KOULU Uuden käyttötarkoituksen selvitys tai purkaminen		0																									Kaavoitus meneillään Koulutoiminta loppui 2016 Käyttö väistötiloina 2017	
VASTERSUNDOMS SKOLA Perusparannus		0																									Toteutus 2019-2020	
PIENET MUUTOSTYÖT JA KORJAUKSET YHTEENSÄ sis. pihat ja aik. valm.		3 620																									Sis. mm. vesikattokorj.	

[illegible]

KOHDE	Kust. 1000€ alv=0	Ta-2017	Ennuste	2017												2018												HUOM.
		ltk 13.12.16		J	T	H	M	H	T	K	H	E	S	L	M	J	T	H	M	H	T	K						
Koivukylän suuralue																												
2 374 092 52 KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI Koskenniska 2, Havukoski Osittainen peruskorjaus	676 KL 83	0																										Toteutus 2018
2 374 078 62 TROLLEBO DAGHEM Virpikuja Osittainen peruskorjaus	536 KL 86	620																										Toteutus 7 - 9/2017 ts/hs tehty, Slu 2-4/2017 Väistö valmistuvaan paviljonki pk
2 374 010 52 HAVUKALLION PAIVAKOTI Osittainen peruskorjaus		180																										Ts/Hs + L1 8-12/ 2016 / kons Toteutus Trollebyn jälkeen
HANSIN PAIVAKOTI Osittainen peruskorjaus		0																										Ts/Hs + L1 8-12/ 2016 / konsultti Toteutusaika?
Korson suuralue																												
2 381 050 82 KIIRUNATIE PÄIVÄKOTI Kiirunatie 3 01450 Osittainen peruskorjaus	313 KL 86	350																										Toteutus 3-5/2017, 10 pk
2 380 004 52 MATARIN PÄIVÄKOTI Osittainen peruskorjaus	289 KL 86	20																										Toteutus 2018 Tarveselvitys tehty
2 382 036 13 SATURNUKSEN PÄIVÄKOTI Osittainen peruskorjaus	498 KL86	500																										Tot. Kiirunatien jälk 6-9/2017 Tarveselvitys tehty
Hakunilan suuralue																												
2 395 007 92 RAJAKYLÄN PAIVAKOTI 2 395 008 32 JA LISÄRAKENNUS Korjaustyöt --- kustannusjako		100																										Toteutus 2017
2 394 070 62 RAVURIN PAIVAKOTI Pesutilojen ja lattiamateriaalien korjausta		200																										Toteutus 2017
VARTIOKUJAN PAIVAKOTI Osittainen peruskorjaus		0																										Ts/Hs + L1 8-12/ 2016 / konsultti Toteutusaika?
PK- ja muutostyövaraus 291213502 ja 291213302 budj nro		55																										
PIHATYÖT / PÄIVÄKODIT YHT		240																										
SIVI / VAPAA-AIKAPALVELUT		2 660																										
Tikkurilan suuralue																												
LASTEN JA NUORTEN KULTTUURI- KESKUS ORVOKKI		0																										Toteutus 2019-2020 Vrt Tikkurilan kouluverkkoselvitys
2 461 027 82 NEILIKKATIE PAJATALO Neilikkatie 3 Muutostyöt nuorisotilaksi ja peruskorjausta		100																										Korjauksen kannattavuus kyseenalaista, tutkitaan toimin- nan siirtoa korvaaviin tiloihin Tontille mahd. päiväkoti
2 463 005 73 TIKKURILAN UIMAHALLI Peruskorjaus		300																										Toteutus 2018-2019
2 694 094 32 HÄKANSBÖLEN KARTANOALUE		0																										
2 694 095 22 PEHTOORINTALON PP		1000																										Toteutus 2017
PIENET MUUTOKSET JA KORJAUKSET YHTEENSÄ		1 260																										

KOHDE	Kust. 1000€ alv=0	Ta-2017	Ennuste	2017												2018												HUOM.
		ltk 13.12.16		J	T	H	M	H	T	K	H	E	S	L	M	J	T	H	M	H	T	K						
MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ			100																									
VARAUS			100																									
Pienet muutostyöt ja korjaukset																												
KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS			1350																									
2 118 001 VANTAANKOSKEN PALOASEMA		1400 KL 86	1300																								Toteutus 2017	
Peruskorjaus (42) Lämpökeskuksen uusiminen (32)																												
2 315 015 33 MYYRINKOTI			50																								Vrt Ur-hanke: autotalli	
Ensihoidon päivystystilat - muutostyö																												
VANTAAN TILAPALVELUT VANTTI OY			300																									
KIINTEÄT KEITTIÖLAITTEET YHT																												
VARAUS			300																									
Keittiö- ja keittiölaitteiden korjaukset yhteensä																												
TILAKESKUS			5 655																									
MUUT RAKENNUKSET YHTEENSÄ			235																									
VARAUKSET YHTEENSÄ			2 210																									
2 912 000 02 VARAUS			160																									
1) Energiasäästöinvestoinnit		100																										
Esco-1-vaiheen hankkeet:																											1-vaiheen investoinnit on tehty, seurantavaihe kestää 2021 asti	
Esco 2-vaihe																											2-vaiheen investoinnit käyntiin 2017	
2) LED-valaistus pihat		60																									Elohopealamppu muutokset tehty pääosin 2016	
2 912 155 02 VARAUS VARAVOIMAHANKKEET			200																									
budj nro																												
VARAUS RAKENNUSTEN KUNTOON LIITTYVÄT KORJAUKSET			1 200																								Tiha 50%(80% sivi, 20%oster) Rak 50%(80% sivi, 20%oster)	
Kaikki toimialat																												
VARAUS PALOILMOITINLAITTEET JA SAMMUTUSLAITTEISTO			100																									
VARAUS RAKENNUSAUTOMAATIO			100																									
Yhteyksien parantaminen																												
VARAUS PTS Selvitykset			50																									
2 283 020 99 VARAUS SELVITYKSET			250																									
mm. erittelemättömät suunn. kustannukset																												
2 912 000 03 VARAUS VALVONTAKAMERAT			50																									
2 912 163 01 VARAUS ULKOALUEIDEN HARMAAVESIEN PUHDISTUS			100																								Esim. Bjurs, Rauhaniemi Etelälahti ja Palojärvi	
2 912 153 01 SISÄILMAONGELMIEN POISTAMINEN			2 300																								Kts. ohj III	
2 912 155 01 Ohjelmaan sisältyvät kohteet																												
PROJEKTINJOHTOKUSTANNUKSET			910																								Kaikki vyörytetään kohteille vuoden lopussa	