

TILAKESKUS

Merkintöjen selitykset:

Tavoite

Seuranta

tarveselvitys, hankesuunnittelu
(lisäksi hyväksymisen vaatima aika)

suunnittelu

rakentaminen

Sivu 1 (5)

Tikkurilan suuralue

SIVI

Myyrmäen suuralue

UR 2017 Tela 13122016

KOHDE	Kust. 1000€ alv=0	Ta- 2017	ennuste	2017												2018				HUOM.		
		13.12.16		J	T	H	M	H	T	K	H	E	S	L	M	J	S	H	M		T	K
1 415 013 UOMARINTEEN KOULUN LAAJ. Sisältää päivähoitotiloja Uusien tilojen rakentaminen		2 850																			Toteutus 6/2017 - 7/2018 Vrt KR-lista tilankäytön tehostaminen ja keittiön laajennus 2018	
Koulun piha-alueen lähiliikuntapaikan rakentaminen																					Toteutus UR-hankkeen yhteydessä	
Kivistön suuralue																						
1 423 045 AURINKOKIVI II Vaihe Koulu laajennustilojen rakentaminen	14 300 KL 86	400																			Rakennusvaihe 3/2018 - 6/2019 Suunnittelu 10/2016 - 11/2017	
KIVISTÖN KIRJASTOPISTE Kirjasto-, nuoriso- ja kulttuuritilojen vuokraaminen		0																			Vuokratiloja kauppakeskuksesta 2019 Esivuokrasopimus tehty Vrt Soster, sosiaali- ja terveysas.	
Aviapoliksen suuralue																						
1 451 130 KARTANONKOSKEN UP 1 451 137 HUOLTORAK. JA TYÖKONEHALLI Uusien tilojen rakentaminen		1 750																			Toteutus 8/17 - 4/2018 Huom. sis. myös Maton työkonetiloja	
LEINELÄN ASUKASTUPA Uusien tilojen rakentaminen		0																			Tarveselvitys tehty, tilanne muuttunut 2017 selvitys tontista, rahoituksesta ja ajoituksesta. Suunnittelu tarvittaessa	
YLÄSTÖN II KOULU VTK rakennuttaa uusia koulutiloja		0																			Suunnittelu, toteutus ja rahoitus 2018-2019 / VTK Rahoitus	
VARIA AVIAPOLIS TILOJEN LAAJENNUS VTK rakennuttaa lisätilat, muutostyöt ja korjaukset		0																			VTK rahoitus Suunnittelu ja toteutus 2017/ VTK VRT rakennuksen korjaus ja muutostyöt	
Tikkurilan suuralue																						
1 462 004 JOKINIEMEN KOULUN LAAJENNUS Laajennustilojen rakentaminen		100																			Toteutus 2019-2020 Vrt KR-lista tilan käytön tehostaminen	
1 362 006 JOKINIEMEN PÄIVÄKOTI Uusien tilojen rakentaminen		0																			Toteutus 2019 - 2020	
NUORISOTILOJEN VUOKRAAMINEN Korvaavien tilojen vuokraaminen		0																			Tilojen vuokraaminen 2017 Korvaa Neilikkatien Pajatalon tiloja	
1 001 037 TIKKURILAN PÄIVÄKOTI Uusien tilojen rakentaminen		50																			Toteutus 2018-2019 Sijainti mahdollisesti Pajatalon tontille Mahdollinen kaavamuutos	
TIKKURILAN II PÄIVÄKOTI Uusien tilojen hankkiminen/rakentaminen																					Tarveselvitys 2017 Tikkurilan monitila- toimistorakenn. selvityksen rinnalla Tilatarve v 2022, omistus- tai vuokratilaa	
1 001 013 TIKKURILA - KOIVUKYLÄ PAVILJONKIPÄIVÄKOTI - Paviljongin perustustyöt ja päiväkodin pihatyöt		1000																			Toteutus 2017 6 ryhmäinen vuokrattu väistöttila- paviljonki 2024 asti	
1 001 038 Veturikuja 8 korvaava päiväkoti Korvaavien tilojen rakentaminen		0																			Rakentaminen 2019-2020 Kaavamuutos tekeillä, valm 2019 2017 tarveselvitys ja hankesuunnitelma	
Korson suuralue																						
1 001 040 LEPPÄKORVEN KOULUN LAAJENNUS Sisältäen päivähoitotiloja ja uimahallin Uusien tilojen rakentaminen		0																			Toteutus 2020 - 21, 2017 hankesuunn Vrt Korson alueen kokonais selvitys Selvitys nyk. tilojen käytön tehost.	

KOHDE	Kust. 1000€ alv=0	Ta- 2017	ennuste	2017												2018		HUOM.						
		tk 13.12.16		J	T	H	M	H	T	K	H	E	S	L	M	J	S		H	M	T	K		
1 486 009 NIKINMÄEN KOULUN LAAJENNUS Sisältäen nuorisotiloja ja pihan lähiliikuntapaikan Uusien tilojen ja lähiliikuntapaikan rakentaminen		0																						Toteutus 2020 - 21, 2017 hankesuunn Vrt Korson alueen kokonaisselvitys Selvitys nyk. tilojen käytön tehost.
1001044 KORSON URHEILUKENTÄN HUOLTOTILA Uusien tilojen rakentaminen		0																						Toteutus 2019 Tarveselvitys ja hankesuunnitelma 2017 - 2018

Hakunilan suuralue

1 394 121 HAKUNILAN PÄIVÄKOTI Uusien tilojen rakentaminen		50																						Toteutus 2018 - 2019 Sunnittelu alkaen syksy 2017
1 393 014 VAARALANPUISTON PÄIVÄKOTI Uusien tilojen rakentaminen		2850																						Toteutus 7/2016 -7/2017
VÄSTERSUNDOMS DAGHEM Uusien tilojen rakentaminen		0																						4-ryhmäinen pk, valmistuminen 2020 Vrt. Västersundoms skolan peruspar.
AIKAISEMMIN VALMISTUNEET KOHTEET		400																						Viimeistely- ja takuuaikaisia töitä 2017

MAANKÄYTTÖ JA YMPÄRISTÖ

		800																						
1 633 107 KATRINEBERGIN MAATILA KATOS JA KONEHALLI Uusien tilojen rakentaminen		300																						Toteutus 2017
1 351 130 KARTANONKOSKEN UP HUOLTORAK. JA TYÖKONEHALLI ks Vapaa-aikapalvelujen hanke Uusien tilojen rakentaminen		0																						Toteutus 2017 vrt Sivin Vapaa-ajan palveluiden hanke
TIKKURILAN MONITILATOIMISTO Uusien toimitilojen vuokraaminen		0																						Hankesuunnittelu 2017 Tilojen vuokraukset 2020 alkaen vrt Tikkurilan II päiväkotia (2022), jolle tontti kaavavaiheen yhteydessä
1 517 118 VOIMALATIENTIEN TUKIKOHTA KATOS JA PUUNTYÖSTÖTILA Uusien toimitilojen vuokraaminen		500																						Toteutus 2017 2 rakennusta

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS

		100																						
1 001 009 LUHTAANMÄEN PALOASEMA Uusien toimitilojen hankinta		0																						Vuokratila, konserniyhtiö rakennuttaa? Yhteinen Nurmijärven kanssa Toteutus 2018 -2019
1 001 046 ENSIHOIDON PÄIVYSTYSASEMAN AUTOTALLI / MYRRINKOTI Uuden autotallin rakentaminen piha-alueelle		100																						Toteutus 2017, vrt KR-lista Alta purettava piharakennus
MITTATIENTIEN VALMIUSASEMA Mittatie 26 Lisätilan vuokraaminen																								Valmiusasemalle lisätilaa 2017

KOHDE	Kust. 1000€	Ta- 2017	ennuste	2017												2018				HUOM.	
	alv=0	ltk 13.12.16		J	T	H	M	H	T	K	H	E	S	L	M	J	S	H	M		H

[illegible]