

VUONNA 2013 VALMISTUNEET MERKITTÄVÄT KT- INVESTOINTIHANKKEET

Liikennealueet (931)	Kust.arvio (1000 €)	Tot. Kust. (1000 €)	Ero (1000 €)	Ero-% (tot./suunnittelija)	*) Suunnitelmien kustannusarvioista puuttuu monissa tapauksissa katuvalaistuksen osuus sekä mahdolliset kaapelien siirrot. Toteutumista puuttuu työnjohdon ja rakennuttamisen kulut.
Korennon tie v. Sääskeitie-Lukkitie	535	1 073	-538	100,6 %	Suunnitelmien lähtötiedot poikkesivat toteutuneesta. Puuttuu valaistus ja kaapelien siirrot.
Manttaalitie v. Tikkurilantie-Valimotie	1 688	1 326	362	-21,4 %	
Jönsaksentien esteettömät pysäkit	650	887	-237	36,5 %	Suunnitelmien lähtötietojen jälkeen tullut lisätöitä. Esim. liikenteen ohjaus jouduttu tilaamaan lisätyönä urakoitsijalta.
Tikkurilantie v. Riipiläntie-Katriinantie	11 346	11 672	-326	2,9 %	
Koisotie	720	811	-91	12,6 %	Katu rakennettu pl. 830 asti. (alkup. kust.arvio pl. 700)
Keltavuokontie	629	500	129	-20,5 %	
Vihvilätie, Kirvelitie ja Liljätien eteläosa	1 043	761	282	-27,0 %	Summassa alkuperäiset kust.arviot yhteenlaskettuina. Summaan lisätty Kuminapolun hvv. noin 12 000 euroa ja Liljatie-Peltolantie suoja-arekkeitten rakentaminen noin 30 000 euroa.
Suomantie ja Kustaantie	1 370	806	564	-41,2 %	
Nikinmäentie ja Ongenkouku, eteläosa	932	1 184	-252	27,0 %	Urakoitsijan, Mavor Oy:n kanssa solmittu urakkasopimus jouduttiin purkamaan, mistä aiheutui ylimääräisiä kustannuksia. Kust.arviosta puuttuu Täkytien vh, mikä liittyi Nikinmäentien vesihuoltoon sekä varsinaisen Täkytien vesihuollon rakentaminen. Lisäksi v. 2013 puolella ehdittiin Täkytie rakentaa valmiiksi sorapintaisena ja aloittaa Nikinmäentien pohj.osan rakentaminen. Nämä kaksi kustannusta pienentävät v. 2014 rahoitustarvetta. Summasta puuttuu Ongenkoukun ja Nikinmäentien eteläosan valaistuskustannukset.
Harjunreuna	550	871	-321	58,4 %	Paljon suunnitelmamuutoksia, mm. tukimuureja lisättiin vaikean sivukaltevan maaston vuoksi.
Urheilualueet (932)	Kust.arvio (1000 €)	Tot. Kust. (1000 €)	Ero (1000 €)	Ero-% (tot./suunnittelija)	*) Toteutumista puuttuu työnjohdon ja rakennuttamisen kulut.
Kaivokselan pallokenttä	669	1 104	435	39 %	Reunatukien määrä lisääntyi, aitatyypit ja korkeudet muuttuivat, ennalta arvaamattomia louhintatöitä, toteutus laajentui alkuperäisistä suunnitelmista.
Hiekkaharjun urheilupuisto	1 250	1 893	643	34 %	Toteutus laajentui alkuperäisistä suunnitelmista (mm. jäähdytyskontti).