



Kunnallistekniikan rakentaminen, vuoden 2014 kolmannen vuosikolmanneksen työohjelma

VD/6401/10.03.01.00/2013

HWe/ TMR/ PJä/ MVä

Kuntatekniikan keskus on laatinut kunnallistekniikan rakentamista koskevan, vuoden 2014 kolmannen vuosikolmanneksen työohjelman.

Investointiohjelma, julkinen käyttöomaisuus, investointiryhmä 93 (931- 935, 937):

- liikennealueet
- urheilualueet
- virkistysalueet
- ympäristörakentaminen
- yhteishankkeet
- Kehärata

Työohjelman kolmannen vuosikolmanneksen käyttöennusteen mukaan liikennealueita toteutetaan vuonna 2014 arviolta noin 27 milj. eurolla ja viher- sekä urheilualueita noin 8 milj. eurolla. Ohjelma sisältää lisäksi noin 7 milj. euron edestä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vesihuolto-hankkeita, jotka on tilattu kuntatekniikan keskukselta. Kolmannen vuosikolmanneksen työohjelman hankkeiden arvioitu yhteissumma ilman Kehärataa ja Kehä III:n 2. vaiheen parantamista on noin 35 milj. euroa eli budjetin mukainen.

Vuoden viimeisen vuosikolmanneksen aikana aloitetaan uusien asemakaava-alueiden kunnallistekniikan rakentaminen Loiskekujalla Martinlaaksossa sekä Ylästön Suutarinkujalla. Kaupungin tontinluovutus-ohjelmaan liittyen jatketaan Hämevaarassa Vieteritien, -kujan ja -rinteen rakentamista. Koivukylässä aloitetaan Elmontien rakentaminen ja Korsossa Sipoontien ja Nikinmäentien liittymän ja alikulun rakentaminen. Tikkurilassa Tikkurilanaukion ja Ratatien rakentaminen jatkuu.

Kivistön keskustan ja asuntomessualueen kunnallistekniikan rakentaminen on edennyt aikataulussa ja katuyhteydet saadaan kuluvaan vuoden aikana kuntoon. Keimolanmäen uuden asuinalueen kunnallistekniikan rakentaminen on käynnistynyt, ja urakkaan sisältyy myös Hämeenlinnankujalla rampin rakentaminen sekä Kehärata-projektiin kuuluvat Keimolanportti, Vanhan Hämeenlinnantien siirto, Syväkivenraitin ja Kivistön liityntäpysäköintialue. Keimolanportin, Vanhan Hämeenlinnantien siirron, Syväkivenraitin ja Kivistön liityntäpysäköintialueen osalta liikennevirasto tulee hyvittämään Vantaalle kustannuksia alkuperäisen laatutason mukaisten kustannusten verran.

Viheralueyksikön kolmannen vuosikolmanneksen hankkeita ovat asuntomessualueen puistojen lisäksi mm. Kartanonkosken liikuntapuiston, Korson urheilukentän sekä Kiertotähden puiston skeittialueen rakentaminen.

Yhteishankkeena valtion kanssa toteutettava Kehä III:n toinen parantamisvaihe etenee kokonaisuudessaan hyvin ja on mahdollista, että kuluvaan vuoden budjetti ylittyy. Kehäradan aikataulu on tiukka, mutta rata on edelleen tarkoitus ottaa käyttöön 1.7.2015. Kehäradan projektin Vantaan maksuosuuden vuodelle 2014 on arvioitu olevan n. 54 Milj. euroa. Tämänhetkisen arvion mukaan kokonaisbudjetti tulee ylittymään kaupungin osalta noin 3-4 milj. eurolla.

Tekninen lautakunta 16.9.2014 § 16

Kaupungininsinöörin esitys:

Päätetään hyväksyä kunnallistekniikan investointeja koskevan vuoden 2014 kolmannen vuosikolmanneksen työohjelma.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

Työohjelma 2014, kolmas vuosikolmannes



Vantaa

Täytäntöönpano: Kuntatekniikan keskus

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:
Kehitysinsinööri Mika Vähämaa 09 8392 6180