

VUONNA 2015 VALMISTUNEET MERKITTÄVÄT KT- INVESTOINTIHANKKEET

Liikennealueet (931)	Kust.arvio (1000 €)	Tot. Kust. (1000 €)	Ero (1000 €)	Ero- % (tot./suunnittelija)	*) Suunnitelmien kustannusarvioista puuttuu monissa tapauksissa katuvalaistuksen osuus sekä mahdolliset kaapelien siirrot. Toteutumista puuttuu työnjohdon ja rakennuttamisen kulut.
Männistönpolku ja Ratakuja	684	676	-8	-1,2 %	
Koivukylänväylä/Päiväkummuntien liittymä (Mt 1375)	1 198	1 339	141	11,8 %	Kustannuksia nostivat: lisätyönä rakennettu n. 200 m vesihuoltoa sekä kaidemäärien lisääntyminen suunnitellusta. Vesihuollon lisäkulut menevät HSY:lle.
Kivistön alueen kadut, vaihe 1, radan pohjoispuoli (mm. Syväkiventie, Ruusukvartsinkatu, -polku, -kuja, Aurinkokivenpiha, -kuja, Jaspiskuja, Lumikvartsinkatu. Asuntomessualue sekä Keskusta-alue 3:Rubiinikehä ja -polku, Lumikvartsinpolku, Kvartsijuonenkuja, Tiikerinsilmä, Tiikerinsilmänpolku, Lipputie), Kvartsijuonenpuisto, Kenraalinpuisto (osa), Tiikerinsilmäpuisto ja Rubiinipuisto	10 516	12 008	1 492	14,2 %	Kustannuksia nostivat: mm. Asuntomessuja 2015 varten rakennetut väliaikaiset rakenteet, kentät jne.
Kuusimäentie, Kiertomäentie pohj.osa ja Kiiltomäki	521	738	217	41,7 %	Kustannuksia nostivat: lisääntynyt louhinta, tukimuurien rakentaminen ja pohjaolosuhteiden muutos suhteessa suunnitelmiin.
Loiskekuja ja Loiskepolku	859	1 160	301	35,0 %	Nousseet kustannukset aiheutuivat hankalista pohjaolosuhteista, jotka osoittautuivat huomattavasti vaikeammiksi kuin suunnitelmissa. Vesihuoltolinjan pohjanvahvistuksiin jouduttiin tekemään lisäpanostuksia. Lisäkulut menevät HSY:lle.
Kehä III parantaminen, Lentoasemantie	90 000	51 892	-38 108	-42,3 %	Vantaan osuus noin 14 423 t€, noin 27,8 %. Takuutöiden kustannukset tulevat jatkossa. Kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä olivat edullinen suhdanne-/markkinatilanne.
Kehä III parantaminen, välillä vt 4 Lahdenväylä ja vt 7 Porvoonväylä	60 000	49 900	-10 100	-16,8 %	Vantaan osuus noin 12 416 t€, noin 24,9 %. Takuutöiden kustannukset tulevat jatkossa. Kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä olivat edullinen suhdanne-/markkinatilanne.
Urheilualueet (932)	Kust.arvio (1000 €)	Tot. Kust. (1000 €)	Ero (1000 €)	Ero- % (tot./suunnittelija)	*) Toteutumista puuttuu työnjohdon ja rakennuttamisen kulut.
Puistot (934)	Kust.arvio (1000 €)	Tot. Kust. (1000 €)	Ero (1000 €)	Ero- % (tot./suunnittelija)	*) Toteutumista puuttuu työnjohdon ja rakennuttamisen kulut.
Kukkukallionpuisto	719	749	30	4,2 %	Kustannuksia nosti hulevesiviemäriverkoston lisärakentaminen ja louhintatyön laajentuminen
Karhumäenaukio ja puisto	482	461	-21	-4,4 %	Karhumäenpuiston tukimuuri on Kehä III:n parantamisen ja Lentoasemantien kustannuksissa
Tikkurilan keskuspuiston länsiosa	909	742	-167	-18,4 %	Kustannuksiin vaikutti edullinen suhdanne-/markkinatilanne