

**VUONNA 2022 VALMISTUNEET MERKITTÄVÄT KT- INVESTOINTIHANKKEET**

<b>Liikennealueet (931)</b>	<b>Kust.arvio (1000 €)</b>	<b>Tot. Kust. (1000 €)</b>	<b>Ero (1000 €)</b>	<b>Ero-% (tot./suunnittelija)</b>	<b>*) Suunnitelmien kustannusarvioista puuttuu monissa tapauksissa katuvalaistuksen osuus sekä mahdolliset kaapelien siirrot. Toteutumista puuttuu työnjohdon ja rakennuttamisen kulut.</b>
Ruusumäenraitti	1 247 000	1 283 422	36 422	2,9 %	
Kivistön kirkon korttelit, Sakastipuisto	1 265 000	1 966 374	701 374	55,4 %	Louhintamäärät kasvaneet suunnitelmiin nähden. Ylimääräisiä massanvaihtoja ja rakennekerroksia.
Vehkapolku	790 200	947 825	157 625	19,9 %	Suunnitelmamuutoksia.
Turvalaaksonkuja	1 186 855	1 515 015	328 160	27,6 %	Suunnitelmamuutoksia (massastabilointi, painopenkereet voimalinjan alle).
Annefred esirakentaminen	960 095	821 278	-138 817	-14,5 %	
Siltojen pintarakenteiden uusiminen	1 596 300	2 200 040	603 740	37,8 %	Peruskorjauksessa silloista löytyi suunniteltua enemmän koriattavaa.
<b>Urheilualueet (932)</b>	<b>Kust.arvio (1000 €)</b>	<b>Tot. Kust. (1000 €)</b>	<b>Ero (1000 €)</b>	<b>Ero-% (tot./suunnittelija)</b>	<b>*) Toteutumista puuttuu työnjohdon ja rakennuttamisen kulut.</b>
Vauhtikeskuksen hulevesijärjestelyt	512 749	566 524	53 775	10,5 %	Pieniä suunnitelmamuutoksia.
Kuusijärven tulipaikka	409 606	536 313	126 707	30,9 %	Materiaalikustannukset nousseet ja suunnitelmamuutoksia.