

VUONNA 2023 VALMISTUNEET MERKITTÄVÄT KT- INVESTOINTIHANKKEET

Liikennealueet (931)	Kust.arvio (1000 €)	Tot. Kust. (1000 €)	Ero (1000 €)	Ero-% (tot./suunnitteliija)	*) Toteutumista puuttuu työnjohdon ja rakennuttamisen kulut.
Luhtitie	5 244	7 438	2 194	41,8 %	Urakkahinta 6,46 M€, louheen määrän kasvu, lisääntynyt stabilointimäärä, tuotteistettu kasvualusta
Elmon urheilupuiston esirakentaminen	2 617	4 352	1 735	66,3 %	Urakkahinta 3,51 M€, rakennekerrosmuutokset uima- ja jäähallissa, ylisvään pintamaan poisto
Riipiläntie 2. vaihe	5 163	4 303	-860	-16,7 %	
Kiilan vesihuolto	4 608	3 698	-910	-19,7 %	
Kivistön linja-autotermiinaali	2 240	3 364	1 124	50,2 %	Urakkahinta 3,1 M€, infopylonit ja karttaopasteet
Manttaalitie	2 170	2 665	495	22,8 %	Urakkahinta 2,36 M€, väliaikaiset vesihuoltojärjestelyt
Annefredin kadut 1. vaihe	1 672	2 216	544	32,5 %	Urakkahinta 2,02 M€, kanaalilouhinnat, vesihuollon suunnitelmamuutokset
Asematie	1 111	1 549	438	39,4 %	Urakkahinta 1,48 M€, kiveystöiden muutokset, suunnitelmapäivitykset
Vantaanlaaksontien kaistajärjestelyt	935	1 209	274	29,3 %	Urakkahinta 1,15 M€, kallionkiilaus
Kustaantie	737	1 323	586	79,5 %	Suunnitelmamuutoksia, maaperäolosuhteiden muutokset
Viilatehtaan silta	789	1 075	286	36,2 %	Urakkahinta 0,88 M€, suunnitelmamuutokset ja uusittavien puuosien lisääntyminen
Urheilualueet (932)	Kust.arvio (1000 €)	Tot. Kust. (1000 €)	Ero (1000 €)	Ero-% (tot./suunnitteliija)	*) Toteutumista puuttuu työnjohdon ja rakennuttamisen kulut.
Hakunilan urheilupuiston tekojääkentät	3 874	4 534	660	17,0 %	Urakkahinta 4,18 M€, tekonurmikentän maaleikkaukset ja lämpöputkien suunnitelmamuutokset
Virkistysalueet (933)	Kust.arvio (1000 €)	Tot. Kust. (1000 €)	Ero (1000 €)	Ero-% (tot./suunnitteliija)	*) Toteutumista puuttuu työnjohdon ja rakennuttamisen kulut.
Kuusijärven pysäköintialue	3 006	3 115	109	3,6 %	
Ympäristörakentaminen (934)	Kust.arvio (1000 €)	Tot. Kust. (1000 €)	Ero (1000 €)	Ero-% (tot./suunnitteliija)	*) Toteutumista puuttuu työnjohdon ja rakennuttamisen kulut.
Tikkurilan keskuspuiston itäosa	683	1 054	371	54,3 %	Urakkahinta 0,87 M€, maaperäolosuhteiden muutokset ja stabiloinnin lisääntyminen
Viherpuiston asukaspuisto	763	808	45	5,9 %	
Yhteishankkeet (935)	Kust.arvio (1000 €)	Tot. Kust. (1000 €)	Ero (1000 €)	Ero-% (tot./suunnitteliija)	*) Toteutumista puuttuu työnjohdon ja rakennuttamisen kulut.
Kehä III parantaminen, Askiston kohta	12 660	8 183	-4 477	-35,4 %	