

VUONNA 2016 VALMISTUNEET MERKITTÄVÄT KT- INVESTOINTIHANKKEET

Liikennealueet (931)	Kust.arvio (1000 €)	Tot. Kust. (1000 €)	Ero (1000 €)	Ero- % (tot./suunnittelija)	*) Suunnitelmien kustannusarvioista puuttuu monissa tapauksissa katuvalaistuksen osuus sekä mahdolliset kaapelien siirrot. Toteutumista puuttuu työnjohdon ja rakennuttamisen kulut.
Vanha Kaarelantie ja Kaarenmäenkuja	619	637	18	2,9 %	
Keimolanmäen 1. rakentamislohko (Keimolankaarre välillä Lincolninaukio - Keimolantie, Vauhtikuja, Leksankuja,) sekä osuus Keimolanportista ja Syväkivenraitista	3 831	3 938	107	2,8 %	
Vehkalan kadut (Härkähaankuja, Härkähaanpolku, Härkähaantie, Härkälenkki, Vehkalan aseman LP-alue)	4 199	4 010	-189	-4,5 %	
Lumijälki ja Tulkintien vh	635	712	77	12,1 %	
Keravanjoen silta ja Kielotien silta	556	620	64	11,5 %	
Elmon alue (Elmontie, Valtimotien kaistajärjestelyt, Lipstikkakuja ja Lipstikanpolku)	1 618	1 373	-245	-15,1 %	
Valimotien ja Tapaninkyläntien liittymä	763	704	-59	-7,7 %	Yhteishanke Helsingin kaupungin kanssa, esitetty summa on Vantaan osuus (50%)
Sipoontie	2 535	2 423	-112	-4,4 %	
Levonojantie väli Karpaattientie - Himalaiantie ja Tonttumäki	826	940	114	13,8 %	
Urheilualueet (932)	Kust.arvio (1000 €)	Tot. Kust. (1000 €)	Ero (1000 €)	Ero- % (tot./suunnittelija)	*) Toteutumista puuttuu työnjohdon ja rakennuttamisen kulut.
Hakunilan urheilupuiston ylipainehalli	2 114	1 317	-797	-37,7 %	Yhteishanke KUNTEK/TIKE/VTK, esitetty summa on VAY:n osuus
Puistot (934)	Kust.arvio (1000 €)	Tot. Kust. (1000 €)	Ero (1000 €)	Ero- % (tot./suunnittelija)	*) Toteutumista puuttuu työnjohdon ja rakennuttamisen kulut.
Murronpuisto	780	527	-253	-32,4 %	
Sahapuisto	486	550	64	13,2 %	
Pallopuisto	425	499	74	17,4 %	