

SISÄLLYSLUETTELO

Kaupunginvaltuusto pöytäkirja 27.05.2025

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2 § Pöytäkirjan tarkastaminen	6
3 § Kaupunginjohtajan selvitys Vantaan taloudellisesta tilanteesta ja Vantaan ratikkahankkeesta	7
- Valtuuston kutsuminen koolle Vantaan taloudellisen tilanteen ja ratikkahankkeen käsittelyä varten	10
- Vantaan kaupungin taloustilanne	12
- Vantaan ratikan tilannekatsaus	19
- Äänestysraportti KH 26.5.2025 § 3	50
- Äänestysraportti KV 27.5.2025 § 3	52
4 § Kokouksen päättäminen	56
Muutoksenhakuohje 1. Valitusosoitus	57
Muutoksenhakuohje 2. Valituskielto	59
Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus	60



Kaupunginvaltuuston kokous

Aika 27.5.2025 klo 17.00-20.44

Paikka Kaupungintalo, Tikkurila

Osallistujat

Jäsenet	Läsnä	Jäsenet	Läsnä
Tahvanainen Säde, puheenjohtaja	x	Lundell Kai-Ari	-
Kaira Lauri, I varapuheenjohtaja	x	Luukkala Pirjo	-
Aidanjuuri Tanja, II varapuheenjohtaja	x	Multala Sari	-
Abdi Faysal	x	Niikko Mika	x (klo 18.06-20.44; § 3-4)
Ahokas Siri	x	Norrena Vaula	x
Aura Anssi	x	Norres Lasse	-
Dehghan Milad	x	Nummela Nina	-
Demiri Funda	x	Orlando Carita	x (klo 17.00-17.40; § 1-2)
Eerola Antero	x	Orpana Anitta	x
Eklund Tarja	x	Phull Manav	-
Friman Reija	x	Raja-Aho Maarit	x
Hakala Heli	x	Rautavaara Maija	x
Hall Anu	x	Rokkanen Sakari	x (klo 17.36-20.44; § 3-4)
Hartikainen Janne	x	Rämö Eve	x
Heikkinen Minna	x	Räsänen Minna	x
Iivarinen Oskari	x	Sainio Jari	x
el Issaoui Naima	x	Saramo Jussi	-
Järä Juha	x	Sillanpää Minttu	x
Jääskeläinen Jouko	x	Siniketo-Pietilä Katja	x
Kaiju Susanna	x	Stirkkinen Matilda	x
Kaimio Tuire	x	Sodhi Ranbir	x (klo 17.00-20.00; § 1-2)
Kanerva Sami	x	Suoniemi Juha	x
Karhu Suvi	x	Särkelä Jussi	-
Karlsson Patrik	-	Tamminen Ida	x
Kasonen Mika	-	Tawasoli Eva	x
Kaukola Ulla	x	Tikkanen Eeva	-
Kauppinen Sirpa	x	Tuomela Tiina	-
Kiljunen Kimmo	x (klo 17.29-20.44; § 3-4)	Vacker Marjo	x
Kivimäki Otso	x	Valtanen Hanna	x
Kähärä Sirkka-Liisa	x	Virkamäki Pekka	x
Kärki Niilo	x	Weckman Markku	x
Lehmuskallio Paula	x	Viilo Mikko	x
Letto Pirkko	x	Åstrand Stefan	x (klo 17.29-20.44; § 3-4)



Lindtman Antti	x (klo 17.29-20.44; § 3-4)		
Varajäsenet		Läsnä	
Koskinen Jouko		x (klo 17.46-20.44; § 3-4)	
Holmberg-Soto Hanna		x	
Liukkonen Pasi		x	
Kaartokallio Loviisa		x	
Jääskeläinen Jari		x	
Nevala Jukka		x	
Suni Antti		x	
Kärkkäinen Riku		x	
Vanhanen Tuomas		x	
Liutu Topi		x	
Vähäkangas Jussi		x	
Xhemail Jashanica		x (klo 17.40-20.44; § 3-4)	
Huuskonen Sanna		x (klo 20.00-20.44; § 3-4)	
Happonen Aapo		x (klo 17.00-18.06; § 1-2)	
Kaupunginhallituksen jäsenet		Läsnä	
Karinen Ville		x	
Tammi Visa		x	
Nuorisovaltuuston edustaja		Nuorisovaltuuston varaedustaja	
Amoah Vida	x (klo 17.30-20.44)		
Muut osallistujat		Läsnä	
Timonen Pekka, kaupunginjohtaja		x	
Kalske Katri, apulaiskaupunginjohtaja		x	
Åstrand Riikka, apulaiskaupunginjohtaja		x	
Anttila Tero, apulaiskaupunginjohtaja		x	
Ruusula Matti, talous- ja strategiajohtaja		x	
Kalmari Mari, viestintäjohtaja		x	
Pennanen Sari-Anna, kaupunginlakimies		x	
Rusanen Leena, hallintojohtaja		x	
Takala Matias, vastaava hallintoasiantuntija, tekninen sihteeri		x	
Kalske Jaakko, hallintoasiantuntija, pöytäkirjanpitäjä		x	
Jokinen Eeva, hallintoasiantuntija		x (klo 17.00-17.35)	
Kauppinen Elina, hallintoasiantuntija		x (klo 17.00-18.08)	
Lehtikankare Hannu, hankejohtaja, Vantaan Ratikka		x	
Koivusalo Tommo, elinvoimajohtaja		x	



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Sade Tahvanainen

Pöytäkirjanpitäjä Jaakko Kalske

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 2.6.2025, sähköisesti

Paula Lehmuskallio

Pirkko Letto

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 4.6.2025, Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi



1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuulutus valtuuston kokouksesta on julkaistu kaupungin internetsivuilla 21.5.2025 ja jokaiselle valtuutetulle on lähetetty sähköpostitse henkilökohtainen kokouskutsu.

Kaupunginvaltuusto 27.5.2025 § 1

Esitys:

- a) todetaan läsnä olevat valtuutetut ja
- b) todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittely:

Puheenjohtaja totesi, että valtuutetut Jussi Särkelä, Patrik Karlsson, Kai-Ari Lundell, Tiina Tuomela, Jussi Saramo, Lars Norres, Nina Nummela, Mika Kasonen, Pirjo Luukkala, Sari Multala ja Eeva Tikkanen ovat pyytäneet vapautusta valtuuston tästä kokouksesta työ-, matkaesteen tai henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Heidän tilalleen on kutsuttu samassa järjestyksessä Jouko Koskinen, Hanna Holmberg-Soto, Pasi Liukkonen, Loviisa Kaartokallio, Jari Jääskeläinen, Jukka Nevala, Antti Suni, Riku Kärkkäinen, Tuomas Vanhanen, Topi Liutu ja Jussi Vähäkangas.

Puheenjohtaja totesi, että paikalla on 61 valtuutettua.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen aikana puheenjohtaja totesi seuraavat muutokset valtuuston kokoonpanossa:

§:n 3 käsittelyn aikana klo 17.29 valtuutettu Antti Lindtman saapui kokoukseen, minkä jälkeen paikalla oli 62 valtuutettua.

§:n 3 käsittelyn aikana klo 17.29 valtuutettu Stefan Åstrand saapui kokoukseen, minkä jälkeen paikalla oli 63 valtuutettua.

§:n 3 käsittelyn aikana klo 17.29 valtuutettu Kimmo Kiljunen saapui kokoukseen, minkä jälkeen paikalla oli 64 valtuutettua.

§:n 3 käsittelyn aikana klo 17.36 valtuutettu Sakari Rokkanen saapui kokoukseen, minkä jälkeen paikalla oli 65 valtuutettua.

§:n 3 käsittelyn aikana klo 17.40 valtuutettu Carita Orlando poistui kokouksesta työesteen vuoksi. Hänen paikalleen saapui varavaltuutettu Jashanica Xhemail, minkä jälkeen paikalla oli 65 valtuutettua.

§:n 3 käsittelyn aikana klo 17.46 varavaltuutettu Jouko Koskinen saapui kokoukseen, minkä jälkeen paikalla oli 66 valtuutettua.

§:n 3 käsittelyn aikana klo 18.06 valtuutettu Mika Niikko saapui kokoukseen ja hänen tilallaan ollut varavaltuutettu Aapo Happonen poistui kokouksesta, minkä jälkeen paikalla oli 66 valtuutettua.



§:n 3 käsittelyn aikana klo 20.00 valtuutettu Ranbir Sodhi poistui kokouksesta henkilökohtaisen syyn vuoksi. Hänen paikalleen saapui varavaltuutettu Sanna Huuskonen, minkä jälkeen paikalla oli 66 valtuutettua.



2 § Pöytäkirjan tarkastaminen

Kaupunginvaltuusto 27.5.2025 § 2

Esitys:

Päätetään

- a) valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa toimittamaan pöytäkirjan tarkastus sähköisenä maanantaina 2.6.2025 klo 16.00 ja
- b) pitää tarkastettu pöytäkirja yleisesti nähtävänä kaupungin internetsivuilla (www.vantaa.fi/paatoksenteko) keskiviikosta 4.6.2025 lähtien.

Päätös:

Päätettiin

- a) valita Paula Lehmuskallio ja Pirkko Letto pöytäkirjantarkastajiksi toimittamaan pöytäkirjan tarkastus sähköisenä maanantaina 2.6.2025 klo 16.00 ja
- b) pitää tarkastettu pöytäkirja yleisesti nähtävänä kaupungin internetsivuilla (www.vantaa.fi/paatoksenteko) keskiviikosta 4.6.2025 lähtien.



3 § Kaupunginjohtajan selvitys Vantaan taloudellisesta tilanteesta ja Vantaan ratikkahankkeesta

VD/3980/00.02.00.05/2025

PT/S-AP/MT

Kuntalain luku 12 § 94 mukaan valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

Kuntalain luku 12 § 93 mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat.

Vantaan kaupungin kirjaamoon on toimitettu tiistaina 20.5.2025 yhteensä 23 Vantaan kaupunginvaltuuston jäsenen allekirjoittama kirje, jossa pyydetään valtuustokokouksen järjestämistä viipymättä. Kirjeessä vaaditaan, että kokouksessa esitellään Vantaan kaupungin tämänhetkinen taloudellinen tilanne ja viimeisimmät tiedot Vantaan Ratikan kustannuksista.

Kaupunginjohtaja valmistelee kaupunginhallituksen kokoukseen selvityksen pyydetyistä seikoista.

Kaupunginvaltuusto on kutsuttu koolle tiistaina 27.5.2025 käsittelemään kaupunginjohtajan selvitystä.

Asian liitteet päivittyvät ennen kokousta Vantaan kaupungin internetsivuille ja luottamushenkilöiden Extranetissä.

Kaupunginhallitus 26.5.2025 § 3

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi kaupunginjohtajan selvitys Vantaan taloudellisesta tilanteesta ja Vantaan ratikkahankkeesta.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Asian käsittelyn aikana kaupunginhallituksen jäsen Ville Karinen esitti asian jättämistä pöydälle seuraavaan kokoukseen. Esitys raukesi kannattamattomana.

Asian käsittelyn aikana kaupunginhallituksen jäsen Juha Suoniemi teki jäsen Maarit Raja-Ahon kannattamana seuraavan muutosesityksen:

Päätetään esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ~~kaupunginjohtajan selvitys Vantaan taloudellisesta tilanteesta ja Vantaan ratikkahankkeesta~~, että kaupunginjohtajan selvitys palautetaan valmisteltavaksi.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattava kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät jaa ja he, jotka kannattavat Suoniemen muutosesitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.



Äänestyksessä annettiin 10 jaa-ääntä (Karinen, Tammi, Abdi, Räsänen, Kaukola, Rokkanen, Hakala, Orpana, Kuusela, Valtanen) ja 5 ei-ääntä (Suoniemi, Raja-Aho, Niikko, Hartikainen, Vacker). Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan esityksen tulleen hyväksytyksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Merkittiin, että perussuomalaisten kaupunginhallitusryhmä jätti asiaan seuraavan pöytäkirjalausuman, johon kaupunginhallituksen jäsenet Maarit Raja-Aho ja Marjo Vacker yhtyivät:

Vaadimme ratikkahankkeen keskeyttämistä suunnitteluvaiheeseen ja lykkäämään ratikkahankkeen rakentamisen käynnistämistä asuntorakentamisen, suhdannetilanteen ja kaupungin talouden voimakkaasti heikentyneiden näkymien vuoksi sekä muistaen työllisyyden hoidon aiheuttamat kustannukset mm. TE-palveluiden siirtymisen myötä. Hanke voidaan käynnistää valtuuston päätöksellä, kun kaupungin talouden ja rakentamisen näkymät vastaavat alkuperäisen Ratikkapäätöksen perustana ollutta tilannetta (vuoden 2022 tilinpäätös ja rakentamisen suhdanne vuodenvaihte 2022-2023) kuitenkin siten, että hanke tuodaan arvioitavaksi viimeistään vuoden 2028 aikana.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Ville Karinen jätti asiaan seuraavan pöytäkirjalausuman:

Vasemmistoliitto pitää ylimääräisen valtuuston kokouksen järjestämistä tässä vaiheessa tarpeettomana ja täysin turhana ylimääräisenä kustannuksena veronmaksajille. Kun otetaan huomioon, että uusi valtuusto aloittaa toimintansa jo kesäkuussa, on tarkoituksenmukaista ja taloudellisesti vastuullista siirtää asia uuden valtuuston käsiteltäväksi. Näin turvataan myös demokraattinen päätöksenteko ja uuden valtuuston mahdollisuus ottaa kantaa asioihin heti toimikautensa alussa.

Kaupunginvaltuusto 27.5.2025 § 3

Kaupunginhallituksen esitys:

Päätetään hyväksyä kaupunginjohtajan selvitys Vantaan taloudellisesta tilanteesta ja Vantaan ratikkahankkeesta.

Käsittely:

Asian käsittelyn aikana valtuutettu Jouko Jääskeläinen esitti valtuutettu Mika Niikon kannattamana asian palautusta valmisteluun.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta joudutaan äänestämään ja teki seuraavan äänestysesityksen: he, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät jaa ja he, jotka kannattavat palautusesitystä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 41 jaa-ääntä, 25 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi asian käsittelyn jatkuvan.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Merkittiin, että kaupunginvaltuutettu Jouko Jääskeläinen jätti asiaan seuraavan pöytäkirjalausuman, johon yhtyivät valtuutetut Jussi Vähäkangas, Tuomas Vanhanen, Stefan Åstrand, Juha Järä, Katja Siniketo-Pietilä, Maarit Raja-Aho, Susanna Kaiju, Suvi Karhu, Janne Hartikainen, Pasi Liukkonen, Markku Weckman, Mika Niikko, Marjo Vacker, Antti Suni, Jukka Nevala, Paula Lehmuskallio, Lauri Kaira, Loviisa Kaartokallio, Milad Dehghan, Minna Heikkinen, Niilo Kärki, Juha Suoniemi. Pekka Virkamäki ja Tanja Aidanjuuri:

”Hanke olisi tullut palauttaa kaupunginhallituksen valmisteltavaksi ja edellytimme, että hallitus keskeyttäisi hankkeen käytännön toteutuksen kunnes sen taloudellisista ja muista toteuttamisedellytyksistä on tuotu valtuustolle ja siellä on saatu hyväksytyksi täsmennetty ja taloudellisesti realistinen esitys.”

Liitteet:

- Valtuuston kutsuminen koolle Vantaan taloudellisen tilanteen ja ratikkahenkeen käsittelyä varten
- Vantaan kaupungin taloustilanne
- Vantaan ratikan tilannekatsaus
- Äänestysraportti KH 26.5.2025 § 3
- Äänestysraportti KV 27.5.2025 § 3

Muutoksenhakuohje: 2.1. Valituskielto

Lisätiedot:

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen,
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

**NIMILISTA YLIMÄÄRÄISEN KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSEN
KOOLLEKUTSUMISEKSI**

Vantaan kaupungin johdolla on ollut tiedossaan, että ratikan budjetti tulee ylittymään miljoonilla euroilla, mutta asiaa ei ole tuotu valtuuston tiedoksi, vaikka siitä on esitetty useita kyselyjä. Tämän vuoksi me allekirjoittaneet Vantaan kaupunginvaltuutetut vaadimme Kuntalain (410/2015) 94 §:n nojalla ylimääräisen valtuustokokouksen järjestämistä viipymättä.

Ylimääräisessä valtuustokokouksessa käsitellään Vantaan ratikan kustannuslaskelmia, jotka ovat muuttuneet vallitsevan taloudellisen tilanteen vuoksi. Lisäksi Vantaan kaupungin allianssiosapuolten kanssa laatimat laskelmat osoittavat, että ratikan kustannukset ovat nousseet merkittävästi alkuperäisistä rakentamiskustannuksista, jotka esiteltiin valtuustolle 23.5.2023 rakentamispäätöksen yhteydessä.

Kokouksen tarkoituksena on käydä perusteellinen keskustelu siitä, onko Vantaan kaupungilla taloudellista mahdollisuutta jatkaa ratikan rakentamista. Kokouksessa:



1. Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja esittelevät Vantaan kaupungin tämänhetkisen taloudellisen tilanteen sekä arvion talouden kehittymisestä tulevaisuudessa.
2. Vantaan ratikkahankkeen johtaja, apulaiskaupunginjohtaja sekä allianssin keskeiset toimijat esittävät omat arvionsa hankkeen kokonaiskustannuksista.
3. Kokouksessa mahdollistetaan äänestys Vantaan ratikkahankkeen pysäyttämisestä.

Vaadimme, että kunnanhallitus kutsuu kokouksen koolle viipymättä ja varmistaa, että kokouskutsussa yksilöidään käsiteltävät asiat sekä toimitetaan tarvittavat taustamateriaalit valtuutetuille hyvissä ajoin ennen kokousta.

Päiväys: 19.05.2025



Nro Valtuutetun nimi Allekirjoitus Päivämäärä

- 1  Paula Lehmuskallio 19.5.25
- 2  Mika Kasonen
- 3  JUHANA JÄRÄ 19.5.2025
- 4  JUHANA SUONIEMI 19.5.2025
- 5  Nina Nummela 19.5.25
- 6  MARJO VACKER 19.5.2025
- 7  Jouko Jääskeläinen 19.5.2025
- 8  Tiina Tuomela 19.5.2025
- 9  Susanna Kaiju 19.5.2025
- 10  Tanja Aidanjuuri 19.5.2025
- 11  MARKKU WECKMAN 19.5.2025
- 12  PIRSKO LUOKKALA 19.5.2025
- 13  KAI-ARI LUNDELL 19.5.2025
- 14  MIKA NIILIO 19.5.2025
- 15  JANNE HARTIKAINEN 19.5.2025
- 16  MARTTI RASTIMO 19.5.2025
- 17  LAURI IKONEN 19.5.2025
- 18  SUVLI KARHU 19.5.2025
- 19  Niilo Kärki 19.5.2025
- 20  JUHANA SUONIEMI 19.5.2025
- 21  MILAD DEGHAN 19.5.2025
- 22  Pekka Lehtonen 19.5.2025
- 23  Eeva Tikkanen 19.5.2025
- 24  Katja Siniketo-Pietikä 19.5.2025



Vantaan kaupungin taloustilanne

Kaupunginhallitus 26.5.2025

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen



Tuloslaskelma

kaupunki ja rahastot



M€	TP 2024	E 2025	K 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	338	376	377	385	393	402
Toimintakulut	-1 054	-1 146	-1 193	-1 228	-1 267	-1 308
Toimintakate	-716	-770	-815	-843	-874	-907
Verotulot	585	581	622	653	684	717
Valtionosuudet	179	237	260	294	329	352
Rahoitustuotot ja -kulut	11	10	5	-2	-5	-10
Vuosikate	59	58	72	103	134	152
Poistot ja arvonalentumiset	-114	-117	-120	-130	-140	-150
Satunnaiset tuotot ja kulut	-3	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-59	-59	-48	-27	-6	3
Varausten ja rahastojen muutos	-2	-1	-1	-1	-1	-1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61	-60	-49	-28	-7	2

HUOM: sisältää valtuustosopimuksen mukaisen talouden tasapainotuksen valtuustokauden aikana.

Suhdanteet painavat Vantaan taloutta



- Vantaa kärsii Suomen talouden alakulosta ja suhdanteista, jonka takia verotuloennusteet ovat heikentyneet yhtäjaksoisesti viimeiset kaksi vuotta. Talous on painunut erityisesti suhdannesyistä noin 50 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.
- Erityisesti heikko työllisyys, rakennusalan ahdinko ja lentoliikenteen hidas palautuminen painavat tällä hetkellä Vantaan taloutta.
- Vantaan talous on määrä tasapainottaa niin että talouden tasapaino saavutetaan viimeistään vuonna 2029.
- Valtuustosopimuksen mukaan asetetaan erillinen talous- ja strategiatoimikunta, jonka työn tuloksena tarkentuu arvio taloutta vahvistavista toimenpiteistä.
- Kaupungin verotulokehityksen lisäksi tuleva VOS-uudistus on Vantaalle hyvin tärkeä.
- Valtuustokauden puolivälissä tarkastellaan talouden kehittymistä ja talouden tasapainottamisen toteutumista.


Ratikan talousvaikutuksista

- Vantaan ratikka on laskettu sisään lähivuosien investointien ja käyttötalouden taloussuunnitelmiin. Summat tarkentuvat syksyllä 2025 tavoitehinnan perusteella.
- Käyttötaloutta on heikon taloussuhdanteen takia tasapainotettava ratikkainvestoinnista riippumatta.
- Ratikka lisää korkokuluja ja poistoja, mutta tuottaa investointina kaupungille suoria tuloja tulevaisuudessa. Tulovirrat näkyvät kaupungin taloudessa kuitenkin pääosin investoinnin toteuttamisen jälkeen.
- Kaupungin omilla maankäyttöä ja kaavoitusta koskevilla päätöksillä on merkittävä vaikutus tuleviin tuloihin.
- Muuta investointipainetta pyritään helpottamaan muun muassa investointien priorisoinnilla, aikatauluttamisella ja niiden toteutuksen vaihtoehtojen tarkastelulla.

Vantaan lainakannan kehitys




milj. €



Vantaan lainakannan kehitys €/asukas



€/asukas





Vantaan ratikan tilannekatsaus

Vantaan kaupunginhallituksen kokous 26.5.2025



**VANTAAN
RATIKKA**

Esityksen sisältö

- 1) Tilannekatsaus
- 2) Allianssi ja sen toiminta
- 3) Kehitysvaihe
- 4) Hankesuunnitelma ja kustannusarvio
- 5) Ratikkakaupungin tilannekatsaus
- 6) Seuraavat pysäkit



Tilannekatsaus

Vantaan ratikan päätöstilanne



22.5.2023

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi Vantaan ratikan rakentamisen
Ehtona valtion sitoutuminen kustannuksiin



4.9.2024

Vantaan kaupunkilautakunta päätti toteutuksen osapuolista
→ Rakentajat ja suunnittelijaosapuolet valittiin



23.9.2024

MAL-sopimuksesta saavutettiin neuvottelutulos
→ Valtion rahoitusosuudeksi yli **30 %**



21.10.2024

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi MAL-sopimuksen




13.12.2024

MAL-sopimus allekirjoitettiin
→ Valtio ja kaupunki sitoutuivat kehittämiskokonaisuuteen



Yleisaikataulu



Ratikka tuo lisää asukkaita ja työpaikkoja



- | | |
|--|---|
| 1 Läntinen Veromies
+8 900 asukasta
+ 10 000 työpaikkaa | 8 Heidehof
+ 5 300 asukasta
+ 3 100 työpaikkaa |
| 2 Pakkala
+7 900 asukasta
+ 2 700 työpaikkaa | 9 Hakkila
+3 400 asukasta
+ 800 työpaikkaa |
| 3 Itäinen Veromies
+11 900 asukasta
+ 5 800 työpaikkaa | 10 Porttipuisto-Kuusikko
+ 1 900 asukasta
+ 890 työpaikkaa |
| 4 Koivuhaka
+900 asukasta
+ 2 300 työpaikkaa | 11 Hakunila
+ 6 500 asukasta
+ 580 työpaikkaa |
| 5 Viertola
+ 4 300 asukasta
+ 240 työpaikkaa | 12 Vaarala
+ 4 000 asukasta
+ 470 työpaikkaa |
| 6 Tikkurila
+7 400 asukasta
+ 1 100 työpaikkaa | 13 Rajakylä-Länsimäki
+ 3 700 asukasta
+ 180 työpaikkaa |
| 7 Jokiniemi
+1 600 asukasta
+ 2 500 työpaikkaa | |



Ratikka mahdollistaa reittinsa varrella jopa

60 000 uutta asukasta ja

30 000 työpaikkaa.

Se laajentaa kiskokaupunkia ja parantaa erityisesti itäisen pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä.

Sähköllä kulkeva ratikka on

päästötön  **joukkoliikennemuoto.**

Reitin varrelle rakennetaan lisäksi pyöräparkkeja ja kevyen liikenteen väyliä, tukemaan autotonta liikkumista.



Ratikkaa varten rakennetaan 75 km sähkönjakeluverkkoa.

Samalla turvataan jo valmiiksi tulevan kaupunkikehityksen sähkön tarpeita.

Ratikan allianssihankkeen arvo 2024


Allianssi-
hanke
647 M€

Vantaan
osuus
436 M€

Valtion
osuus (Vantaa
+ Helsinki 5)
**144 M€ +
maanvaihto**

HSY:n
osuus
57 M€

Helsingin
osuus
10+5 M€



Allianssi ja sen toiminta

Miksi allianssimalli valittiin?

Vantaan ratikan toteutusmallia arvioitiin laajasti vuosina 2022–2023.

Tarkastelussa painotettiin:

- Taloudellisten, aikataulullisten ja turvallisuusriskien hallittavuutta
- Kykyä houkutella kokeneimmat suunnittelu- ja rakennusyritykset
- Yhteistyötä Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa
- Kaupungin omien resurssien riittävyyttä rakennuttamisessa

Vertailun perusteella valittiin allianssimalli, koska se:

- Mahdollistaa joustavan muutosten ja laajuuden hallinnan työn aikana
- On tuttu ja toimivaksi todettu suurille urakoitsijoille
- On ollut käytössä kaikissa isoissa suomalaisissa raitiotiehankeissa
- On alittanut budjetin toteutusvaiheessa 5-15% :lla
- Soveltuu erityisen hyvin Vantaan mittakaavaan, jossa yksi toimija ei pysty kattamaan koko hanketta – siksi kaksi allianssia: Itäinen ja Läntinen



Allianssimalli

- **Allianssimallin periaatteet**
 - Tilaaja ja tuottajat suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen yhdessä
 - Riskit ja hyödyt allianssissa yhteisiä
 - Kaikki kustannukset avoimia ja läpinäkyviä
 - Sitova tavoitekustannus sovitaan osapuolten kesken kehitysvaiheen lopussa (syksy 2025)
- **Vantaan ratikan allianssimalli**
 - 2 allianssia (Itä & Länsi)




Allianssin vaiheet

Kehitysvaiheessa allianssiosapuolet yhdessä suunnittelevat hankkeen toteutuksen ja määrittävät rakentamisen **tavoitekustannuksen**.

Tavoitekustannuksen alituksesta tai ylityksestä hankkeen osapuolet vastaavat yhdessä.

Päätös toteutusvaiheeseen siirtymisestä, toteutuslaajuudesta ja tavoitekustannuksesta tehdään kehitysvaiheen päätteeksi.

Vantaan ratikan tavoitteena on siirtyä toteutusvaiheeseen syksyllä 2025.




Tilaajien päätös toteutusvaiheeseen siirtymisestä ja lopullisesta tavoitehinnasta

Vantaan ratikka-allianssit kehitysvaiheessa

- Kehitysvaiheen suunniteltu kesto 23.10.2024-30.9.2025.
- Henkilöstön määrä 300–400 henkilöä.
- Pieni osa henkilöistä työskentelee 100 %:n panoksella Vantaan ratikassa.
- Kehitysvaiheen (sis. tunnelin valmistelevat työt) budjetti noin 30 miljoonaa euroa.



Matka kohti toteutusta



Kehitysvaihe

Kehitysvaiheen pysäkit

**Allianssit
aloittavat
kehitysvaiheen**
23.10.2024

Big Room-tila
käyttöön
marraskuussa
Tikkurilassa
Dixissä.

Kehitys-
vaiheeseen
kuuluva
**suunnitelmien
tarkastaminen ja
viimeistely**
käynnistyy.

Loput
asemakaavat
hyväksymis-
käsittelyyn vuoden
2025 aikana.


**Sopimusten
ja lupien
valmistelutyö**
käynnissä

Ratikkakaupunki-
projektin **kaupungin
sisäinen
organisointimalli**
toiminnassa.

Kaupunki-
liikenne Oy
valmistelee
vaunuhankintaa ja
edistää Vaaralan
**ratikkavarikon
suunnittelua.**



Kehitysvaiheen aikataulu



Hankesuunnitelma ja kustannusarvio

Hankesuunnitelman kehittäminen

1. Toteutusta suunnitellaan alkuperäisen kustannusarvion pohjalta

- Kaupunkikehitystoimet ja ratikan ratkaisut on päivitetty vastaamaan alkuperäiseen hankesuunnitelmaan asetettua kustannustavoitetta.

2. Suunnitelmaa on tarkennettu koko reitin matkalta


- Reitin varrella tulee todennäköisesti olemaan muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan nähden. Ne esitellään toimielimille hankesuunnitelman tarkistuksen yhteydessä syys-lokakuussa 2025.

3. Kaupunkikehitys ja katusuunnitelmat

- Katusuunnitelmia muutetaan tarvittavin osin
- Tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka mahdollistavat ratikan rakentamisen säilyttämällä mahdollisimman paljon olemassa olevia katurakenteita
- Kaupunkikehitystä ja katujen korjausvelan purkua toteutetaan budjetin sallimissa rajoissa

4. Hankkeen vaiheistus

- Toteutuksen vaiheistamista valmistellaan kokonaisuakataulun puitteissa
- Kaikkia liittyviä hankkeita ei toteuteta osana allianssia, vaan ne rakennetaan myöhemmän kaupunkikehityksen osana



Kustannustilanne - toukokuu 2025

- Allianssin tavoitekustannusarvio vaihtelee kehitysvaiheessa lähes viikoittain suunnitelmien ja kustannusarvioiden tarkentuessa
- Kustannuslaskennassa huomioidaan yleinen kustannustason nousu vuodesta 2023 (indeksitarkistus)
- Tavoitekustannusarviota pienennetään teknisillä ratkaisulla sekä toteutuksen ja hankintojen tarkalla suunnittelulla ja hankesuunnitelman jatkuvalla päivityksellä
- Tämän lisäksi ratikkakäytävän katuinfran korjausvelan purkuun arvioidaan käytettävän julkisen käyttöomaisuuden vuosittaisia määrärahoja
- **Tavoitekustannus valmistuu syksyllä 2025**



Ratikkakaupungin tilannekatsaus

Vantaan kaupungin tavoitteet ratikalle



Vantaalainen ratikkakaupunki



Ratikka tuo lisää asuntoja ja työpaikkoja

Ratikan kaavarungon alueen asukasmäärä yli kaksinkertaistuu, ja työpaikkamäärä kasvaa nykyisestä noin 60 % vuoteen 2050 mennessä. Reitin varsi on Vantaan merkittävin kasvusuunta tulevina vuosikymmeninä.



Kaupunkirakenne monipuolistuu ja mahdollistaa jalankulku- ja pyöräilykaupungin syntymisen

Syntyy sekoittunutta kaupunkia, jossa asiointimatkat ovat lyhyitä ja lähipalvelut hyvin saavutettavissa. Keskusten välillä pyöräillään baanatasoista reittiä.



Alueet vahvistuvat ja vahvistavat toisiaan

Saavutettavuuden paranemisesta hyötyvät niin keskustat, niiden ulkopuoliset työn ja kaupan alueet, nykyisen raideliikenteen katvealueet kuten Hakunila sekä alueet, joista muodostuu raideliikenteen vaihtoasemia: Tikkurila, Aviapolis, Lentoasema, Mellunmäki.



Kaupunkiympäristö
kehittyy ja Vantaan
vetovoima kasvaa



Kaupunki on
hiilineutraali ja
ympäristöystävällinen



Liikkumisen
helppous ja
saavutettavuus
paranee



Alueellinen
hyvinvointi ja
työllisyys
lisääntyy

Ratikkakaupungin suunnittelutilanne

Ratikkakaupungin suunnittelu on edennyt hyvin


- Muuran asemakaavoja on hyväksytty Aviapoliksessa
- Värитеhtaan alueen kaavarunko ja ensimmäinen asemakaava hyväksytty
- Fazerila–Santamalmien alueen kaavamuutos käynnistetty Vaaralassa
- KATO:n sisäinen ”Ratikkakaupunki” kick off -tilaisuus pidetty
- Ratikkakaupungin toteutus ulottuu usean valtuustokauden ajalle
- Uusi kaupunginvaltuusto perehdytetään ratikkakaupungin ideaan ja toteutukseen mm. tutustumiskierroksilla



Ratikkakaupungin asemakaavojen tilanne

- 21 ratikkakaavasta 17 hyväksyttyä asemakaavaa, joista 16 lainvoimaisia
- 4 asemakaavaa hyväksymättä
- 100 % kaavoista ollut nähtävillä
- Tavoitteena nähtävillä olleiden asemakaavaehdotuksien hyväksymiskäsittelyt alkuvuoden 2025 aikana

Vantaan ratikan asemakaavaehdotuksien
tilanne kevät 2025



Seuraavat pysäkit

Allianssin toiminta kesällä 2025

Suunnitelmien kehittäminen ja tavoitekustannuksen laskenta

Kehitysvaiheen tarkoituksena on suunnitelmien kehittäminen tilaajan, suunnittelijan ja rakentajan kesken. Etsitään ratkaisuja, jotka parhaalla mahdollisella tavalla tuottavat arvoa käytössä olevalle rahalle.

Tikkurilanraitin tunnelin valmistelevat työt

Allianssi on aloittanut valmistelevat työt pääradan alituksessa tarkoituksena hyödyntää täysimääräisesti kesän 2025 ratakatkot.

Valmistelevilla töillä on merkittävä vaikutus hankkeen aikatauluun ja kustannuksiin.

Tilaajan (kaupunki) päätöksenteon tukeminen ja aineiston valmistelu

Hankesuunnitelman päivitys kesän 2025 aikana tavoitteena saavuttaa hyväksyttävät suunnitelmaratkaisut sekä kustannustaso.

Päivitetty hankesuunnitelma ja tavoitekustannus valmistuvat syksyllä 2025, jolloin ne käsitellään kaupunginvaltuustossa.



Tikkurilanraition tunnelin valmistelevat työt

Tunnelin valmistelulla saavutetaan merkittäviä aikataulu- ja kustannushyötyjä


Valmistelevat työt on aloitettu 5.5.2025, jotta sovitut pääradan ratakatkot voidaan toteuttaa 23.6. alkaen.

- Töiden keskeyttäminen ennen juhannuskatkoa aiheuttaisi allianssille n. 1 M€ suoria kuluja.
- Hankkeen aikataulun viivästyminen sekä töiden uudelleen järjestely lisäisi allianssin kustannuksia n. 10 M€ tunnelitöiden osalta
- Ei ole varmuutta, että vastaavat ratakatkot saadaan sovittua myöhemmin
- Tunnelin valmistelun viivästyminen vaikuttaisi merkittävästi koko hankkeen aikatauluun ja kokonaiskustannuksiin.



**Ratikalla rakennamme uutta
2030-luvun Vantaata.**

**Ratikka on investointi Vantaan
tulevaisuuteen.**





VANTAAN
RATIKKA

Kiitos



Vote name: JAA = pohja, EI = Suoniemen esitys

Vote subject:

Meeting: Kaupunginhallituksen kokous

Agenda name: § 3 Kaupunginjohtajan selvitys Vantaan taloudellisesta tilanteesta ja Vantaan ratikkahankkeesta / PT (kvalt)

Vote start: 26.5.2025 17.58.43

Vote stop: 26.5.2025 17.59.42

Total Voting Results

Votes: 15

JAA	10	66,7%
EI	5	33,3%
Tyhjää	0	0%

Group Voting Results

kok

JAA	3
EI	2
Tyhjää	0

ps

JAA	0
EI	3
Tyhjää	0

sdp

JAA	4
EI	0
Tyhjää	0

vas

JAA	1
EI	0
Tyhjää	0

vihr

JAA	2
EI	0
Tyhjää	0

Individual Voting Results

JAA

Faysal Abdi	sdp
Heli Hakala	kok
Ville Karinen	vas
Ulla Kaukola	sdp
Minna Kuusela	vihr
Anitta Orpana	kok
Sakari Rokkanen	kok
Minna Räsänen	sdp
Visa Tammi	sdp
Hanna Valtanen	vihr

EI

Janne Hartikainen	ps
Mika Niikko	ps
Maarit Raja-aho	kok
Juha Suoniemi	ps
Marjo Vacker	kok

Vantaan valtuuston kokouspohja

Description

Meeting Start 27/05/2025 16.57.55
Meeting Stopped 27/05/2025 20.44.29
Meeting Duration 3h 46m

Vote name: JAA=käsittelyn jatkaminen, EI=asian palautus valmisteluun

Vote subject:

Meeting: Vantaan valtuuston kokouspohja
Agenda name: § 3 Kaupunginjohtajan selvitys Vantaan taloudellisesta tilanteesta ja Vantaan ratikkahankkeesta
Vote start: 27/05/2025 19.44.26
Vote stop: 27/05/2025 19.46.12

Total Voting Results

Votes: 66

JAA	41	62,1%
EI	25	37,9%
Tyhjää	0	0%

Group Voting Results

kd

JAA	0
EI	2
Tyhjää	0

kesk

JAA	0
EI	2
Tyhjää	0

kok

JAA	11
EI	7
Tyhjää	0

liik.

JAA	0
EI	1
Tyhjää	0

ps

JAA	0
EI	12
Tyhjää	0
rkp	
JAA	1
EI	1
Tyhjää	0
sdp	
JAA	16
EI	0
Tyhjää	0
vas	
JAA	4
EI	0
Tyhjää	0
vihr	
JAA	9
EI	0
Tyhjää	0

Individual Voting Results

JAA

Faysal Abdi	sdp
Siri Ahokas	kok
Anssi Aura	kok
Funda Demiri	vas
Antero Eerola	vas
Tarja Eklund	sdp
Naima el Issaoui	sdp
Reija Friman	vihr
Heli Hakala	kok
Anu Hall	sdp
Hanna Holmberg-Soto	rkp
Oskari Iivarinen	kok
Jari Jääskeläinen	vas
Sirkka-Liisa Kähärä	sdp
Tuire Kaimio	vihr
Sami Kanerva	kok
Riku Kärkkäinen	kok
Ulla Kaukola	sdp
Siru Kauppinen	vihr
Kimmo Kiljunen	sdp
Otso Kivimäki	kok
Jouko Koskinen	sdp
Pirkko Letto	sdp
Antti Lindtman	sdp
Topi Liutu	kok
Vaula Norrena	vihr
Anitta Orpana	kok
Eve Rämö	vihr
Minna Räsänen	sdp
Maija Rautavaara	vihr
Sakari Rokkanen	kok
Jari Sainio	sdp
Minttu Sillanpää	vas
Ranbir Sodhi	sdp
Matilda Stirkkinen	sdp
Säde Tahvanainen	sdp
Ida Tamminen	sdp
Eva Tawasoli	vihr
Hanna Valtanen	vihr
Mikko Viilo	vihr
Jashanica Xhemail	kok

EI

Tanja Aidanjuuri	ps
Stefan Åstrand	rkp
Milad Dehghan	ps
Janne Hartikainen	ps
Minna Heikkinen	ps
Jouko Jääskeläinen	kd
Juha Järä	ps

Loviisa Kaartokallio	kd
Susanna Kaiju	kok
Lauri Kaira	kok
Suvi Karhu	ps
Niilo Kärki	ps
Paula Lehmuskallio	kok
Pasi Liukkonen	ps
Jukka Nevala	kok
Mika Niikko	ps
Maarit Raja-aho	kok
Katja Siniketo-Pietilä	kok
Antti Suni	liik.
Juha Suoniemi	ps
Marjo Vacker	kok
Jussi Vähäkangas	kesk
Tuomas Vanhanen	kesk
Pekka Virkamäki	ps
Markku Weckman	ps



Kokouksen päättäminen

Kaupunginvaltuusto 27.5.2025 § 4

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.44.



Muutoksenhakuohje 1. Valitusosoitus

Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit hakea siihen muutosta **Helsingin hallinto-oikeudelta**.

Valituksen voit tehdä lainmukaisuusperusteella, eli jos

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa ja/tai
- päätös on muuten lainvastainen

Voit tehdä valituksen, jos olet kunnan jäsen. Asianosaisena voit tehdä valituksen kunnan jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuuksiisi tai etuihisi.

Rakennuskiellon määrittämisestä koskevassa asiassa valituksen voi tehdä

- asianosainen
- viranomainen, jos laissa niin säädetään tai jos valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen

Yleiskaavan, asemakaava ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevassa asiassa valituksen voi tehdä

- kunnan jäsen
- asianosainen
- viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
- maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia
- rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

Valituksen toimittaminen

Toimita valitus **30 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta valitusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä taikka rakennuskieltoa koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Muissa asioissa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä:

- seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
- kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
- saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana

Voit toimittaa valituksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopuille tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa valituksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee valitus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä mukaan valituksen kohteena oleva päätös ja vaatimusta tukevat asiakirjat sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta. Ilmoita valituksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, valituksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotikunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.



Valitus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin [tuomioistuinmaksulaissa \(1455/2015\)](#) säädetään. Ajantasainen tieto maksuista löytyy [tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#).

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Puhelin: 029 56 42000, faksi: 029 56 42079

Sähköpostiosoite: helsinki.hao@oikeus.fi

Asiointipalvelun osoite: [Aloita asiointi](#) (<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>)

Virka-aika: klo 8.00–16.15



Muutoksenhakuohje 2. Valituskielto

2.1 Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.
(Kuntalaki 136 §)

2.2 Tähän päätökseen, joka koskee hankintaoikaisua, ei saa hakea muutosta.
(Hankintalaki 135 §)

2.3 Tähän päätökseen, joka koskee kunnallisen kansanäänestyksen toimittamista, ei saa hakea muutosta.
(Kuntalaki 24 §)



Muutoksenhakuohje 3. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Sähköinen tiedoksianto

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi hallintolain (434/2003) 59 §:n mukaisesti postitse kirjeellä, katsotaan asianosaisen saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

Tiedoksianto saantitodistuksella

Mikäli hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi hallintolain (434/2003) 60 §:n mukaisesti, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.



Vaatumukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan osoitteeseen:

Vantaan kaupungin kirjaamo
Kaupunginhallitus
PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi
Puhelin (kirjaamo): 09-839 22184, fax: 09-8392 4163

Virka-aika: ma - pe 8.15 - 16.00

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Sähköinen tiedoksianto

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä



tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä, asianosaisen katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

Tiedoksianto saantitodistuksella

Mikäli hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Muutoksenhakuaika suoramääräyksessä

Mikäli hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suoramääräystä koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Mikäli hankintayksikkö on julkaissut suoramääräyksestä jälki-ilmoituksen, mutta ei suoramääräystä koskevaa ilmoitusta, suoramääräystä koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suoramääräyksestä on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Mikäli hankintayksikkö ei ole julkaissut suoramääräyksestä ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta, suoramääräystä koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus

Mikäli hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, on valitus tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö



Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelämä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona, asiointipalvelussa tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään käsittelystä markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2 120 euroa alle miljoonan euron hankinnassa. Jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 4 240 euroa. Mikäli hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6 350 euroa.

Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 530 euroa.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

00520 Helsinki

puh. 029 56 43300

fax 029 56 43314

markkinaoikeus(at)oikeus.fi

[Aloita asiointi](https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/) (<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>)