

VUONNA 2020 VALMISTUNEET MERKITTÄVÄT KT- INVESTOINTIHANKKEET

Liikennealueet (931)	Kust.arvio (1000 €)	Tot. Kust. (1000 €)	Ero (1000 €)	Ero-% (tot./suunnittelija)	*) Suunnitelmien kustannusarvioista puuttuu monissa tapauksissa katuvalaistuksen osuus sekä mahdolliset kaapelien siirrot. Toteutumista puuttuu työnjohdon ja rakennuttamisen kulut.
Kvartsiraitti	4 190 000	5 270 147	1 080 147	25,8 %	Suunnitelman muutoksista johtuvat settiseinien ja porapaalutuksen teko suurin muutostyön aiheuttaja
Vanha Porvoontie	901 400	973 072	71 672	8,0 %	
Silvastian risteysilta	549 061	587 331	38 270	7,0 %	
Peltolantie	1 543 000	1 079 725	-463 275	-30,0 %	
Urheilualueet (932)	Kust.arvio (1000 €)	Tot. Kust. (1000 €)	Ero (1000 €)	Ero-% (tot./suunnittelija)	*) Toteutumista puuttuu työnjohdon ja rakennuttamisen kulut.
Myyrmäen urheilupuisto 1.vaihe	1 930 000	1 977 326	47 326	2,5 %	
Myyrmäen urheilupuisto 2.vaihe	3 298 800	3 586 920	288 120	8,7 %	
Puistot (934)	Kust.arvio (1000 €)	Tot. Kust. (1000 €)	Ero (1000 €)	Ero-% (tot./suunnittelija)	*) Toteutumista puuttuu työnjohdon ja rakennuttamisen kulut.
Matarin sillat	659 000	662 466	3 466	0,5 %	
Ävikin alue, puisto ja leikkipaikka	1 684 000	1 915 069	231 069	13,7 %	Perustamistapaa muutettiin työn aikana ja siitä johtui isoin osa muutostöistä